



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 16 - 05 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 165/ 2016

ΘΕΜΑ: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ.: 5848/ΔΤΥ1932/09.05.2016 ένστασης της εταιρείας « ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε. » κατά του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. και αφορά το έργο : «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνική και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης » (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ. : 34/2007 και προϋπολογισμό : 900.448,80 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 6116/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (06) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Μανωλόπουλος Βασίλης	1	Αβραμίδης Κυριάκος
2	Βαλάνος Νικόλαος	2	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
3	Αποστολίδου Μαρία	3	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
4	Σουσιόγλου Νικόλαος	4	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία
5	Κουσενίδης Αλέξανδρος	5	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
6	Γυμνόπουλος Κοσμάς	6	Λαδάς Ευάγγελος
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	
8	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	8	
9	Κατζικάς Γεώργιος	9	
10	Εμεινίδης Αναστάσιος	10	
11	Σιδηρόπουλος Σάββας	11	
12	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	12	
13	Κεσόγλου Παύλος	13	
14	Γρούγιος Ηλίας	14	
15	Μεζίκης Βασίλειος	15	
16	Καρράς Ευστράτιος	16	
17	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	17	
18	Κυριλλίδης Γεώργιος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Λαϊνάκου Αφροδίτη	20	
21	Λαδάς Παράσχος	21	
22	Ράππου Ολγα	22	
23	Καζαντζίδης Γεώργιος	23	
24	Αβραμίδης Μωϋσής	24	
25	Νοτάκης Ιωάννης	25	

26	Τσομπανοπούλου Μελίσα	26	
27	Σμήλιος Ηλίας	27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη, η οποία και παρέστη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ. 34/2007 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης προϋπολογισμού 900.488,80€ .
2. Την υπ' αρ. 238/16.07.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μενεμένης που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου.
3. Την αριθμ. 18/12.02.2008 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Μενεμένης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με ανοικτή δημοπρασία .
4. Την αριθμ. 75/07.07.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί εγκρίσεως των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για το έργο αυτό, στο οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ/τ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» φέροντας μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :712.601,24 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 139.456,06 €).
5. Το από την 01.10.2008 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μενεμένης και της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ/τ «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ποσού: 873.435,34 € .
6. Τη με αριθμ. 14/19.01.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης περί της έγκρισης της παράτασης του έργου 90 ημερών .
7. Τον από 06.08.2009 εγκεκριμένο 1^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 108.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ.1/570 ΧΕΠ- 23.10.2009
8. Τη με αριθμ. 162/31.08.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου 180 ημερών .
9. Τον από 23.12.2009 εγκεκριμένο 2^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 91.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 1/114 ΧΕΠ-29.03.2010
10. Τη με αριθμ. 2/27.01.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 01.05.2010 .
11. Τον από 01.04.2010 εγκεκριμένο 3^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 273.700,00 €.
12. Τη με αριθμ. 77/19.04.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 30.09.2010.
13. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας.
14. Τη με αριθμ. 7.286/ΔΤΥ1115/23.06.2010 Απόφαση Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Μενεμένης.

15. Τη με αριθμ. 142/21.07.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ: 157.859,70 €) .
16. Τον από 07.12.2010 εγκεκριμένο 4^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 106.900,00 €.
17. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής, μέρους του έργου προς χρήση.
18. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
19. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3.958/ΔΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
20. Το από 11.03.2013 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 5^{ου} λογαριασμού του έργου , ποσού 72.246,37 € .
21. Το με αριθμ. 3.960/ΔΤΥ 1.132/22.03.2013 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται ο 5^{ος} λογαριασμός .
22. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.958/ΔΤΥ 1.131/22.03.2013 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
23. Τη με αριθμ. 6.874/ΔΤΥ 1.973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ως εκπρόθεσμη από τη Δ.Τ.Υ. .
24. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
25. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
26. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
27. Τη με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η με αριθμ. πρωτ.: 3.677/ΔΤΥ 1.169/18.03.2015 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» .
28. Το με αριθμ. 5.690/ΔΤΥ 1.768/29.04.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κοινοποιείται στον ανάδοχο η με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
29. Τη με αριθμ. πρωτ. 11.376/ΔΤΥ 4.127/13.08.2015 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
30. Το με αρ. πρωτ. 201/08.10.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. 14/142/07.10.2015 γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε./Μ.Ε.Θ. Το με αρ. πρωτ.: 80993/21.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μ-Θ Γεν. Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο αποφασίζει να κάνει δεκτή την από 27.07.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ανάδοχο του έργου « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) κι ακυρώνει την αρ. 111/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης .
31. Τη με αριθμ. 16.132/ΔΤΥ 5.565/24.11.2015 Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης Κατασκευής του έργου της Δ.Τ.Υ.
32. Την από την 07.12.2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
33. Το με αριθμ. πρωτ. 16.908/ΔΤΥ 5.830/21.12.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
34. Την από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
35. Τη με αριθμ. 042/08.02.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ.

16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.

36. Τη με αριθμ. 143/25.04.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την έγκριση του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου, με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 580.600,06 € με ΦΠΑ .

37. Το γεγονός ότι :

37.1 Οι ηλεκτρικοί πίνακες δεν έχουν προσκομισθεί .

37.2 Οι ιστοί φωτισμού , δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του τιμολογίου της μελέτης (το οποίο και υπερσχύει της Ε.Σ.Υ. , σε περίπτωση ασυμφωνίας στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία εκτελείται το προς ανάθεση έργο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της διακήρυξης) , όπως και ο ίδιος ο ανάδοχος παραδέχεται στην αίτησή του , αλλά και ο ισχυρισμός του ότι οι ιστοί φωτισμού είναι σύμφωνος με την Ε.Σ.Υ. δεν είναι σωστός αφού στο άρθρο 10 περιγράφεται τηλεσκοπικός ιστός και όχι κώνικος ιστός που έχει προμηθευτεί ο ανάδοχος .

37.3 Τα φωτιστικά σώματα που έχει προμηθευτεί ο ανάδοχος δεν είναι συνεχούς λειτουργίας όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο ΑΤ 37 της μελέτης του έργου .

37.4 Τα ακροκιβώτια που έχει προμηθευτεί ο ανάδοχος δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο ΑΤ 38 της μελέτης του έργου , όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος .

Για τους άνω αναφερόμενους λόγους το Π.Κ.Τ.Ν.Ε. για την προμήθεια υλικών δε δύναται να συνταχθεί καθώς το συμβατικό αντικείμενο του έργου που αφορά την προμήθεια και την παραλαβή των ιστών φωτισμού, των ηλεκτρικών πινάκων κι όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση του δικτύου φωτισμού δεν έχει εκτελεστεί.

Επομένως , ο 2^{ος} Τελικός και Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών του Έργου δε μπορεί να ανασυνταχθεί καθώς κι η μη πληρωμή της δαπάνης προμήθειας των υλικών με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία τόκους.

Επισημαίνοντας αναλυτικά τα παρακάτω :

1. Στις 07.04.2010 ο ανάδοχος αιτήθηκε την 4^η παράταση εργασιών του έργου η οποία και εγκρίθηκε με την με την υπ' αριθμ. 77/19.04.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης έως 30.09.2010 . Στο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα το οποίο και έχει υπογράψει ο ανάδοχος στις 17.05.2010 και η Δ.Τ.Υ. στις 25.05.2010 η προμήθεια και η εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων , των ιστών φωτισμού , των φωτιστικών και των ακροκιβωτίων (δηλ οι ηλεκτρολογικές εργασίες) τοποθετούνται χρονικά τον Ιούλιο του 2010. Η αναφορά του αναδόχου ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η προμήθεια και η εγκατάσταση των ιστών φωτισμού , ηλεκτρικών πινάκων και όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προβλεπόταν μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Φεβρουαρίου 2010 αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα της 3ης παράτασης εργασιών
2. Στις 17.06.2010 παραλήφθηκε η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας λόγω αδυναμίας εξόφλησης από το Δήμο Μενεμένης του 3^{ου} λογαριασμού ο οποίος εκκρεμεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών , στην οποία αναφέρονταν οι εκτελεσμένες εργασίες , η προμήθεια (και όχι τα υλικά επί τόπου ή η παραλαβή αυτών) των ιστών φωτισμού, ηλεκτρικών πινάκων και όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση του δικτύου φωτισμού σε όλο το εύρος του έργου , χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι τα υλικά είναι στο έργο ή στο στάδιο της παραγωγής ή τα χαρακτηριστικά αυτών . Επισημαίνεται , ότι η προμήθεια των υλικών από τον ανάδοχο δε συνεπάγεται και η παραλαβή αυτών από την Δ.Τ.Υ .
3. Με την υπ' αριθμ. 7286/ΔΤΥ1115/23.06.2010 Απόφαση Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Μενεμένης, η Δ.Τ.Υ. αποδέχτηκε το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας.

4. Η ΔΤΥ συνέταξε τον 1^ο ΑΠΕ - μετά την Απόφαση Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ - ο οποίος υπογράφηκε από τον ανάδοχο - εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 142/21.07.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης, (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 157.859,70 €), χωρίς να υπάρχουν ή να έχουν αιτηθεί από τον ανάδοχο νέες τιμές .
5. Στις 23.05.2011 συντάσσεται το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής μέρους του έργου προς χρήση και αφορούσε μόνο την επίστρωση με οδομπλόκ των δρόμων και σε καμία περίπτωση υλικά επί τόπου του έργου .
6. Στις 11.03.2013 ο ανάδοχος υπέβαλε τον 5^ο λογαριασμό στον οποίο συμπεριλάμβανε και υλικά επί τόπου του έργου όπως ηλεκτρικοί πίνακες , ιστοί φωτισμού , φωτιστικά, ακροκιβώτια ιστών , κοστολογώντας τα υλικά αυθαίρετα προσθέτοντας εργολαβικό όφελος 18% , αλλά και αναθεώρηση τιμών .
7. Η Υπηρεσία με τον αρ. πρωτ. 3960./ΔΤΥ 1132/ 22.03.2013 επέστρεψε πίσω τον 5^ο λογαριασμό καθώς οι ηλεκτρικοί πίνακες δεν έχουν προσκομιστεί ακόμη και μέχρι σήμερα, ενώ οι ιστοί φωτισμού και τα φωτιστικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του τιμολογίου της μελέτης (το οποίο και υπερσχύει της Ε.Σ.Υ., σε περίπτωση ασυμφωνίας στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία εκτελείται το προς ανάθεση έργο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της διακήρυξης του έργου) και γι αυτό το λόγω δε δύναται να παραληφθούν και συνεπώς να τιμολογηθούν . Το ότι οι ιστοί φωτισμού και τα φωτιστικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του τιμολογίου της μελέτης το αποδέχεται και ο ίδιος ο ανάδοχος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ανάδοχος δεν υποβάλλει κάποια ένσταση για την επιστροφή του λογαριασμού μέσα στο εύλογο χρονικό περιθώριο που του δίνει ο νόμος.
8. Στο ημερολόγιο του έργου δεν αναφέρεται πουθενά η προσκόμιση των ανωτέρων υλικών και η παραλαβή τους.
9. Δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (τα υλικά δεν έχουν την έγκριση της Υπηρεσίας , ο αποθηκευτικός χώρος δεν έχει δηλωθεί και δεν έχει εγκριθεί από τη ΔΤΥ όπως ορίζεται από το άρθρο 53 παρ. 5 Ν 3669/08)

η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ.: 5848/ΔΤΥ1932/09.05.2016 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό: 900.448,80€ κατά του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου (τον οποίο ο Ανάδοχος υπέγραφε με επιφύλαξη) με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 580.600,06 € με ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Με ψήφους 25 υπέρ(Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Μανωλόπουλος Βασίλης, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Μεζίκης Βασίλειος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη,Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Σμήλιος Ηλίας) **Λευκό 2** (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα)

A) Απορρίπτει την με αριθμ. πρωτ.: 5848/ΔΤΥ1932/09.05.2016 ένσταση της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό: 900.448,80€ κατά του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου (τον οποίο ο Ανάδοχος υπέγραφε με επιφύλαξη) με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 580.600,06 € με ΦΠΑ.

B) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 18 - 05 - 2016
Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος