



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 22 - 9 - 2014  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689- 690  
Αριθ. Απόφ. 267/2014

ΘΕΜΑ: Παράταση της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με αρ. μελ. 50/2012.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22αν του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00 πμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 12982/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Λαδάς Παράσχος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Σμήλιος Ηλίας.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος. Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη και Μενεμένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 12<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασ. έθεσε υπ' όψιν του Συμβουλίου ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». Με την υπ' αριθμ 282/27-08-2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%. Με την υπ' αριθμ 56/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α. Με την υπ' αριθμ 124/28-04-2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση με επιβολή ποινικής ρήτρας μέχρι την 31.06.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α. Λαμβάνοντας υπόψη :

α) το με αριθ.πρωτ. 60/26.08.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας με το οποίο αιτείται παράταση 111 ημερολογιακών ημερών της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης του πρασίνου. Η προθεσμία εκτέλεσης της παραπάνω τμηματικής προθεσμίας είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 28.08.2014  
β) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο αναδόχος στο παραπάνω έγγραφο του γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με βροχομετρικά δεδομένα που ελήφθησαν από τον μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ημερήσιων βροχοπτώσεων για το διάστημα από 01.10.2013 έως 31.08.2014. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις ανέρχεται σε 89 ημέρες. Από αυτές 8 ημέρες δεν έγιναν εργασίες και τις υπόλοιπες 81 ημέρες έγιναν εργασίες με μειωμένη απόδοση κατά 50%. Το σύνολο των ημερών της παράτασης λόγω κακοκαιρίας ανέρχεται σε 49 ημέρες

ii) η υψομετρική μελέτη του έργου παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις κυρίως ως προς τη υψομετρική αποτύπωση των υπαρχόντων δένδρων. Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου απαιτήθηκαν 13 ημέρες από την Υπηρεσία να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίστηκε με αναγραφή στο ημερολόγιο στις 02.06.2014 και η Υπηρεσία έδωσε οδηγίες και διευκρινήσεις στις 18.06.2014. Σύνολο 17 ημέρες.

Αφαιρούνται 4 ημέρες που δόθηκαν λόγω βροχοπτώσεων. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 13 ημέρες

iii) απαιτήθηκε ο υποβιβασμός δικτύου αερίου στο τμήμα Β στην 1<sup>η</sup> είσοδο. Με το υπ.αρ. 2927/ΔΤΥ 793/27.01.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τον υποβιβασμό του δικτύου ο οποίος υλοποιήθηκε στις 05.05.2014. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

iv) απαιτήθηκε μετακίνηση κολώνων ηλεκτροδότησης στο τμήμα Β στην 3<sup>η</sup> είσοδο. Με το υπ.αρ. πρωτ: 5994/ΔΤΥ 1535/28.04.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τη μετακίνηση των κολώνων ο οποίος υλοποιήθηκε στις 12.09.2014. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

γ) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου δίνεται χωρίς αναθεώρηση

δ) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ γ' που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

#### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την παράταση 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτηρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε. το με αριθ.πρωτ. 60/26.08.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας, τις διατάξεις των παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

##### Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα), 2 παρών (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα).

Α). Εγκρίνει παράταση 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτηρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 267/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 24 - 9 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος