



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 7-09-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 271/2015

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ » με αρ. μελ. 50/2012.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 12190/3-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Γρούγιος Ηλίας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικός Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Λαδάς Ευάγγελος, Αβραμίδης Μωϋσής, Τσομπανοπούλου Μελίσα.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος, (αντικαθιστώντας τον πρόεδρο, ο οποίος αποχώρησε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του) εισηγήθηκε το 5^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος, έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2012 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ. Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».

Με την υπ' αριθμ: 282/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ: 89/2013 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%.

Την 28.08.2013 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου στην οποία αναφερόταν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου για τις τμηματικές και την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Η 1^η τμηματική προθεσμία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 28.10.2013 και αφορούσε :

- α) την εγκατάσταση του αναδόχου
 - β) την υποβολή χρονοδιαγράμματος
 - γ) την εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών
- και περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία

Η 2^η τμηματική προθεσμία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 28.12.2013 και αφορούσε την ολοκλήρωση :

- α) των οικοδομικών εργασιών στο τμήμα Α
 - β) των Η/Μ εργασιών στο τμήμα Α
 - γ) των εργασιών πρασίνου
- και δεν περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία

Με την υπ' αριθ: 56/2014 ΑΔΣ δόθηκε 1^η παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας 40 ημερών με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α', κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το αριθ.πρωτ. 277/ΔΤΥ 57/09.012014 έγγραφό του και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

α) υπεβλήθη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας που ενέκρινε και διαβίβασε στη Δ/ση Τροχαίας Θεσ/κης η οποία αποφάσισε την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων με το έγγραφο της στις 21.11.2013, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ενός μέρους των εργασιών που αφορούν όλες τις σχετικές εργασίες για την κατασκευή κρασπεδόρειθρου και πεζοδρομίου,

β) στο χρόνο που ήταν να τοποθετηθούν τα κιγκλιδώματα, παρατηρήθηκε σφάλμα της μελέτης στην αναγραφή του πάχους κοιλοδοκών (200x200x2 mm, 200x100x2 mm) αντί του σωστού (200x200x4 mm, 200x100x3 mm). Μετά την υποβολή του εγγραφου αιτήματος με αριθ. πρωτ.17330/ΔΤΥ 4971/06.11.2013 του αναδόχου περί του θέματος και την απάντηση της Υπηρεσίας μας στις 07.11.2013 με τις απαραίτητες οδηγίες, ορίστηκε η ημερομηνία παραλαβής των κοιλοδοκών ως 04.12.2012 λόγω της αδυναμίας άμεσης παράδοσής σε διάστημα είκοσι ημερών για τον γαλβανισμό τους.

Με την υπ' αριθ: 124/2014 ΑΔΣ δόθηκε 2^η παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας 142 ημερών χωρίς αναθεώρηση με την επιβολή ποινικής ρήτρας μέχρι την 30.06.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α'.

Η 3^η τμηματική προθεσμία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 28.02.2014 και αφορούσε την ολοκλήρωση των γενικών εκσκαφών ,καθαιρέσεων και αποξηλώσεων κατά 50% στο τμήμα Β και περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία

Η 4^η τμηματική προθεσμία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 28.08.2014 και αφορούσε την ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου πλην της συντήρησης του πρασίνου και δεν περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία

Με την υπ' αριθ: 267/2014 ΑΔΣ δόθηκε 3^η συνολικά παράταση και 1^η παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση, χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας, χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το αριθ.πρωτ. 60/26.08.2014 έγγραφο του και λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφο του γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με βροχομετρικά δεδομένα που ελήφθησαν από τον μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ημερήσιων βροχοπτώσεων για το διάστημα από 01.10.2013 έως 31.08.2014. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις ανέρχεται σε 89 ημέρες. Από αυτές 8 ημέρες δεν έγιναν εργασίες και τις υπόλοιπες 81 ημέρες έγιναν εργασίες με μειωμένη απόδοση κατά 50%. Το σύνολο των ημερών της παράτασης λόγω κακοκαιρίας ανέρχεται σε 49 ημέρες

ii) η υψομετρική μελέτη του έργου παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις κυρίως ως προς την υψομετρική αποτύπωση των υπάρχοντων δένδρων . Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου

απαιτήθηκαν 13 ημέρες από την Υπηρεσία να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις . Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίστηκε με αναγραφή στο ημερολόγιο στις 02.06.2014 κι η Υπηρεσία έδωσε οδηγίες και διευκρινήσεις στις 18.06.2014. Σύνολο 17 ημέρες. Αφαιρούνται 4 ημέρες που δόθηκαν λόγω βροχοπτώσεων. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 13 ημέρες

iii) απαιτήθηκε ο υποβιβασμός δικτύου αερίου στο τμήμα Β στην 1^η είσοδο. Με το υπ. αρ. πρωτ 2927/ΔΤΥ 793/27.01.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τον υποβιβασμό του δικτύου ο οποίος υλοποιήθηκε στις 05.05.2014. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

iv) απαιτήθηκε μετακίνηση κολώνων ηλεκτροδότησης στο τμήμα Β στην 3^η είσοδο. Με το υπ'.αρ. πρωτ: 5994/ΔΤΥ1535/28.04.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τη μετακίνηση των κολώνων ο οποίος δεν υλοποιήθηκε έως την 19.09.2014(ημερομηνία εισήγησης για την 3^η παράταση). Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

β) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου δίνεται χωρίς αναθεώρηση

γ) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ γ' που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Με την υπ' αριθμ: 09/2015 ΑΔΣ δόθηκε 4^η συνολικά παράταση και 2^η παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 28.01.2015 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το υπ' αριθ. πρωτ. 83/18.12.2014 έγγραφό του και λαμβάνοντας υπόψη :

α) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με βροχομετρικά δεδομένα που ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ημερήσιων βροχοπτώσεων για το διάστημα από 01.10.2014 έως 19.12.2014. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις ανέρχεται σε 51 ημέρες. Από αυτές 25 ημέρες δεν έγιναν εργασίες και τις υπόλοιπες 26 ημέρες έγιναν εργασίες με μειωμένη απόδοση κατά 50%. Το σύνολο των ημερών της παράτασης λόγω κακοκαιρίας ανέρχεται σε 38 ημέρες

ii) απαιτήθηκε μετακίνηση κολώνων ηλεκτροδότησης στο τμήμα Β στην 3^η είσοδο. Με το υπ'. αρ. πρωτ: 5994/ΔΤΥ1535/28.04.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τη μετακίνηση των κολώνων ο οποίος υλοποιήθηκε τελικά τον Δεκέμβριο του 2014.Πρόσθετος εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 2 ημέρες πέραν των 10 ημερών που είχαν δοθεί με την 3^η παράταση

β) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το

συμφέρον του έργου δίνεται χωρίς αναθεώρηση

γ) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ γ' που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Με την υπ' αριθμ: 51/2015 ΑΔΣ δόθηκε 5^η συνολικά παράταση και 3^η παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 09.03.2015 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το αριθ.πρωτ. 88/12.01.2015 έγγραφό του και λαμβάνοντας υπόψη :

1) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του αλλά κι όσους εκ των πραγμάτων υφίσταται, γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

1.1) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης , για το διάστημα από 20.12.2014 έως 28.01.2014, ο συνολικός αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις και παγετό ανέρχεται σε 9 ημέρες.

1.2) απαιτήθηκε τροποποίηση της μελέτης από τη διευθύνουσα Υπηρεσία στο τμήμα Γ' στη θέση των δύο γηπέδων εξαιτίας:

2.2.1) της ύπαρξης δένδρων στη θέση κατασκευής του πολυγηπέδου

2.2.2) του γεγονότος ότι δεν ελήφθησαν υπόψη υψομετρικές διαφορές του εδάφους . Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

2) τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται ότι «... όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου...» δίνεται χωρίς αναθεώρηση

3) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Με την υπ' αριθ: 79/2015 ΑΔΣ δόθηκε 6^η συνολικά παράταση και 4^η παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας 52 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 30.04.2015 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το αριθ. πρωτ. 93/10.03.2015 έγγραφό του και λαμβάνοντας υπόψη :

1) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του αλλά κι όσους εκ των πραγμάτων υφίσταται, γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

1.1) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης , για το διάστημα από 29.01.2015 έως 09.03.2015, ο συνολικός αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις και παγετό ανέρχεται σε 28 ημέρες.

1.2) από τα δεδομένα της πρόγνωσης του καιρού που ελήφθησαν για τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου πιθανολογείται ότι ο αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις θα ανέρθει σε 17 ημέρες για το χρονικό διάστημα της νέας παράτασης

2) τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται ότι «... όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου...» δίνεται χωρίς αναθεώρηση

3) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Τέλος η συνολική προθεσμία έπρεπε να ολοκληρωθεί έως την 28.08.2015 και αφορούσε την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και της συντήρησης πρασίνου και δεν περατώθηκε μέσα στην συμβατική προθεσμία

Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε στις 30.04.2015 σύμφωνα με τις δοθείσες έξι (6) παρατάσεις και τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
- 2) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια, παρατάσεις, χρονοδιαγράμματα κτλ) από τα οποία προκύπτουν οι ημέρες καθυστερήσεων του έργου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου
- 3) την επιβολή ποινικής ρήτρας με την υπ'αρ. πρωτ. 10551/ΔΤΥ3841/27.07.2015 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με κατάπτωση υπέρ του κυρίου του έργου ποσού 23.814,50 € για υπέρβαση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας που αφορούσε την ολοκλήρωση όλου του έργου πλην τη συντήρηση πρασίνου
- 4) το με αρ. πρωτ. 107/04.08.2015 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται την παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλο το έργο πλην της συντήρησης πρασίνου καθώς και την παράταση για ενενήντα (90) ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση όλων των εργασιών
- 5) τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης με το υπ' αριθ.6495/27.08.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για την τροποποίηση της σύμβασης (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 28.10.2015)

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την παράταση του έργου :

α) μέχρι την 28.09.2015 της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλο το έργο πλην την συντήρηση πρασίνου με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς αναθεώρηση κι επιβάλλοντας σε αυτόν ήδη την μέγιστη ποινική ρήτρα ποσού 23.814,50 € σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της ΕΣΥ και την υπ' αρ. πρωτ. 10551/ΔΤΥ3841/27.07.2015 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

β) εξήντα (60) ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι την 28.10.2015 της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Βαλάνος Νικόλαος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη) κατά 3 (Λαδάς Παράσχος, Ράππου Ολγα, Σμήλιος Ηλίας), λευκό 3 (Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Νοτάκης Ιωάννης), παρών 2 Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος).

Α). Εγκρίνει παράταση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ » με αρ. μελ. 50/2012 :

α) μέχρι την 28.09.2015 της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλο το έργο πλην την συντήρηση πρασίνου με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς αναθεώρηση κι επιβάλλοντας σε αυτόν ήδη την μέγιστη ποινική ρήτρα ποσού 23.814,50 € σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της ΕΣΥ και την υπ' αρ. πρωτ. 10551/ΔΤΥ3841/27.07.2015 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

β) εξήντα (60) ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι την 28.10.2015 της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 271/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κυριλλίδης Γεώργιος

Αμπελόκηποι 8 - 09 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος