



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
14.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 321/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
(αρ. μελέτης 98/2017).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 18677/9-10-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Απόντες: Ουδείς.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **2^ο ΕΚΤΑΚΤΟ Θέμα** το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Το έργο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (αρ. μελέτης 98/2017)**», προϋπολογισμού 440.246,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου με ανάδοχο την εταιρεία Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε- ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι., η οποία επελέγη με την υπ' αρ. 230/18.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 10-02-2020, και η συμβατική προθεσμία των πέντε μηνών για την εκτέλεση του έργου έληξε στις 10.07.2020.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 11366/ ΔΤΥ 1898/ 1.07.2020 αίτηση του ανάδοχου του έργου εγκρίθηκε γενική παράταση εργασιών διάρκειας 60 ημερών, έως τις 8.09.2020 με την υπ' αρ. 221/30.07.2020 απόφαση της ΟΕ.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14521 / ΔΤΥ 2372 αίτησή, την οποία επισυνάπτουμε, ο ανάδοχος του έργου ζητά 2η παράταση εργασιών κατά 45 ημερολογιακές ημέρες,

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση και εξαιτίας των παρακάτω λόγων:

1. Δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση των εργασιών φυτεύσεων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

2. Με τις εργασίες εκσκαφών και καθαιρέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην παιδική χαρά επί της οδού Ρόδων και Αγ. Παρασκευής αποκαλύφθηκαν επιφανειακές ρίζες δέντρων σε μεγάλη έκταση και χρειάστηκαν τροποποιήσεις στα κατασκευαστικά σχέδια, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό.

Επιπλέον των αιτιάσεων του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη υλοποίηση των δύο υποέργων του έργου, δηλ. των προβλεπόμενων εργασιών και της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω:

3. Υπήρξαν καθυστερήσεις σε σχέση με το συντονισμό οικοδομικών εργασιών και προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, καθώς σε κάθε παιδική χαρά ο ανάδοχος έπρεπε να περιμένει πρώτα να τοποθετηθούν τα όργανα των παιδικών χαρών από τον προμηθευτή, κατόπιν να διαστρωθεί το βότσαλο στους χώρους ασφαλείας των οργάνων από τον ίδιο και μετά να ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες συμπύκνωσης δαπέδων και περιφράξεων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση τα μηχανοκίνητα οχήματα του προμηθευτή που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά/ διάστρωση του βότσαλου και οι γερανοί τοποθέτησης των οργάνων.

Ύστερα από τα παραπάνω **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

- Την έγκριση γενικής παράτασης, «με αναθεώρηση» των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 2/2009), **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή ως τις **18-10-2010**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 περί «κυρώσεως της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Πιο αναλυτικά, παράταση αυτή χορηγείται για τις παρακάτω επιμέρους εργασίες:

1. **30 ημέρες** προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες φυτεύσεων
2. **5 ημέρες** εξαιτίας των αλλαγών στα κατασκευαστικά σχέδια και επιπλέον
3. **10 ημέρες** εξαιτίας των καθυστερήσεων στο συντονισμό εργασιών και τοποθέτησης εξοπλισμού

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (αρ. μελέτης 98/2017), διάρκειας **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή ως τις **18-10-2020**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες φυτεύσεις.

Η παραπάνω παράταση έχει προεγκριθεί από την **Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** με το υπ' αρ. Πρωτ. 5534/ 12/10/2020 έγγραφό της.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

Να εγκρίνει την παραπάνω παράταση.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Ράπτου Όλγα)

Α) Εγκρίνει την 2^η παράταση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (αρ. μελέτης 98/2017), διάρκειας **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή ως τις **18-10-2020**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες φυτεύσεις.

Η παραπάνω παράταση έχει προεγκριθεί από την **Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ** με το υπ' αρ. Πρωτ. 5534/ 12/10/2020 έγγραφό της.

Πιο αναλυτικά, παράταση αυτή χορηγείται για τις παρακάτω επιμέρους εργασίες:

1. **30 ημέρες** προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες φυτεύσεων
2. **5 ημέρες** εξαιτίας των αλλαγών στα κατασκευαστικά σχέδια και επιπλέον
3. **10 ημέρες** εξαιτίας των καθυστερήσεων στο συντονισμό εργασιών και τοποθέτησης εξοπλισμού

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 321/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 15.10.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος