

Πληροφορίες: Κουκουτέγου Κλεαρέττη  
 Τηλέφωνο: 2313-313690

Απόσπασμα  
 Από το πρακτικό της 07-06-2023  
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 105/2023

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –  
 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.:15/2022)**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Πατρ. Γρηγορίου Ε΄12 Αμπελόκηποι) στο ισόγειο, **Θέατρο «Αλέξης Μινωτής»** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 και ώρα 20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης** σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από τη με Α.Π. 11872/02-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες οι είκοσι ένα(21) και απόντες δώδεκα (12) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Γυμνόπουλος Κοσμάς
2	Κουσενίδης Αλέξανδρος	2	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
3	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	3	Σεμερτζίδου Αγγελική
4	Κουσιδής Γεώργιος	4	Κεσόγλου Παύλος
5	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	5	Καρράς Ευστράτιος
6	Αποστολίδου Μαρία	6	Γρούγιος Ηλίας
7	Παπαδήμας Αναστάσιος	7	Αβραμίδης Μωυσής
8	Φουκίδης Απόστολος	8	Σουσιόγλου Νικόλαος
9	Μανωλόπουλος Βασίλης	9	Ζυγαντιδής Απόστολος
10	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	10	Μύθυμη Ελένη
11	Κατζικάς Γεώργιος	11	Γκαλέτσης Αθανάσιος
12	Κωνσταντίνου Κυριάκος	12	Δάγκου Αικατερίνη
13	Σιδηρόπουλος Σάββας		
14	Καζαντζίδης Γεώργιος		
15	Κυριλλίδης Γεώργιος		
16	Καϊκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία		
17	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή		
18	Ράππου Όλγα		
19	Ηλίας Κωνσταντίνος		
20	Καρασαρλίδου Σοφία		
21	Τσομπανοπούλου Μελίσα		

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο .

Μετά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> τακτικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρασαρλίδου Σοφία και Κυριλλίδης Γεώργιος.

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών

### **Στοιχεία έργου**

1. Με την υπ' αρ. πρωτ. 11879/22.10.2021 (ΑΔΑ 9ΚΘΖ46ΜΤΛ6-6ΣΖ7) απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.:15/2022) εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και οικισμών» του Προγράμματος **«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**.
2. Με την υπ' αρ. πρωτ. 113/2022/03-05-2022 (ΑΔΑ Ω31ΟΩΨΕ-ΖΚΣ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου, προϋπολογισμού 860.000,00 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 279/2022/31-10-2022 (ΑΔΑ ΨΦΑ9ΩΨΕ-ΘΝΖ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατακυρώθηκε, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, η σύμβαση του έργου στην εταιρεία **«ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με δ.τ. **ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ**, με μέση έκπτωση 35,01% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Την 30.12.2022 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου (23ΣΥΜΝ012011627 2023-01-20) ποσού συνολικής δαπάνης, σύμφωνα με την ανωτέρω προσφορά, πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (558.929,16€) περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
5. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση και το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ., η **συνολική προθεσμία περαίωσης** του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις **30.06.2023**.
6. Με την υπ'αρ. 59/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, ως προς τις εργασίες που αφορούν την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου των υπογείων, κατά δύο μήνες, έως τις 30.06.23, που συμπίπτει με την ημερομηνία συνολικής περαίωσης του έργου.

### **Αίτημα Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου**

Με το υπ' αρ. πρωτ. 11890/ΔΤΥ1613/02.06.2023 έγγραφό της, η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως τις 10.08.2023**, με το αιτιολογικό ότι:

*Στα πλαίσια του έργου, προβλέπεται η επιστροφή των δαπέδων των διαδρόμων και των γραφείων των τριών ορόφων στους οποίους εκτελούνται εργασίες με πλάκες φυσικού γρανίτη ... εισαγωγής από Ασία ... με αναμενόμενο χρόνο άφιξης ... στο έργο τις 22.05.2023-06.06.2023. Ωστόσο ... υπήρξε καθυστέρηση από την εταιρεία παραγωγής του γρανίτη, με αποτέλεσμα να μη φορτωθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία και ως εκ τούτου, να υπάρξει*

μετατόπιση του χρόνου παράδοσης του προϊόντος κατά σαράντα περίπου ημέρες. Η νέα ημερομηνία παράδοσης ... είναι η 16.07.2023.

Επισημαίνεται, επίσης ότι η ολοκλήρωση της επίστρωσης των δαπέδων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εκτελεστούν και άλλες εργασίες όπως εσωτερικές θύρες, η τοποθέτηση των μηχανημάτων ψύξης –θέρμανσης (επιδαπέδια) και η ολοκλήρωση των χρωματισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση της Αναδόχου, τις διατάξεις του αρ. 147 του Ν.4412/2016 και το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών δεν μπορεί να αποδοθεί σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου:

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.:15/2022), κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως τις 10.08.23, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ποινικές ρήτρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

#### **Επί των καταμετρούμενων**

**A)** Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.:15/2022), κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως τις 10.08.23, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ποινικές ρήτρες.

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό.

Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων περιλαμβάνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

**B)** Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2023.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής.

Αμπελόκηποι 08 - 06 – 2023

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος