



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 28 - 1 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 38/ 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» με αρ. μελ.: 47/2009 και προϋπολογισμό: 4.910.462,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1190/24-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ακσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας .

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη :

Α) την υπ' αριθμό πρωτ. 978/ ΔΤΥ 318 / 21.01.2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της θεμελίωσης και του σκελετού του κτιρίου κατά σαράντα δυο (42) ημερολογιακές ημέρες χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου,

Β) την 1^η αναθεώρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το οποίο η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της θεμελίωσης και του φέροντα σκελετού ήταν 08.12.2011 με πέρασ την 02.02.2013 και

Γ) το ημερολόγιο εργασιών του έργου σύμφωνα με το οποίο :

1) Δεν έγινε καμία εργασία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στις παρακάτω ημερομηνίες :
17.04.2012, 18.04.2012, 14.05.2012, 15.05.2012 , 17.05.2012 ,18.05.2012 ,26.05.2012 ,
15.09.2012 , 27.10.2012, 28.10.2012 ,01.11/2012 ,21.11.2012, 02.12.2012, 04.12.2012

,05.12.2012, 10.12.2012, 11.12.2012 ,18.12.2012 ,19.12.2012, 29.12.2012, 08.01.2013 ,09.01.2013, 12.01.2013,18.01.2013. (24 ημέρες).

2) Δεν έγινε καμία εργασία λόγω γενικών απεργιών στις κάτωθι ημερομηνίες :

18.10.2012 06.11.2012 ,07.11.2013 ,16.01.2013 (4 ημέρες)

3) Δεν έγινε καμία εργασία λόγω προετοιμασίας του εργοταξίου για τα εγκαίνια της θεμελίωσης στις κάτωθι ημερομηνίες :

24.05.2012, 25.05.2012 , 02.06.2012 (3 ημέρες).

4) Δεν έγινε καμία εργασία λόγω επίσημων αργιών –εορτών στις κάτωθι ημερομηνίες:

13.04.2012 ,14.04.2012 , 15.04.2012 , 16.04.2012 ,01.05.2012 , 15.08.2012, 26.10.2012,

25.12.2012,26.12.2012, 01.01.2013,06.01.2013 (11 ημέρες).

Εισηγούμαστε την παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της θεμελίωσης και του φέροντα οργανισμού κατά σαράντα δυο (42) ημέρες με αναθεώρηση , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθμό πρωτ. 978/ ΔΤΥ 318 / 21.01.2013 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

A). Εγκρίνει την παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της θεμελίωσης και του φέροντα οργανισμού του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» με αρ. μελ.: 47/2009 και προϋπολογισμό: 4.910.462,00 €. κατά σαράντα δυο (42) ημέρες με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 29 - 1 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος