



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
24.10.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης : 283 / 2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/22 άρθρο 153 παρ. 1^η του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελ. 94/2013)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 22763/20-10-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη :

- 2.1** Το αριθ. Πρωτ. 15710/ΔΤΥ 3291/16.07.2021 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ».
- 2.2** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 15851/19.07.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 434, δαπάνης ύψους 434.800,78 € (Κ.Α. 64.7341.05) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
- 2.3** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 2363/19.05.2021 Απόφαση Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου - 1^{ου} ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5030140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΑΔΑ: 956ΣΩΨΕ-ΒΔΦ

- 2.4** Την αριθ. υπ' αριθμ. 210/2021 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»(Αρ.Μελ.:94-2013), προϋπολογισμού 499.610,00 €, με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
- 2.5** Την υπ' αριθ. 347/2021 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1.
- 2.6** Την υπ' αριθ. 30/2022 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2., και η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ» ΑΦΜ 099773372, με έκπτωση 29,71%.
- 2.7** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 1089/08.03.2022 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο « Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» Α/Α 1 της Πράξης 5030140
- 2.8** Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 12.04.2022 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, λήγει δηλαδή στις 08.10.2022.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 19331/ΔΤΥ 2494/05.09.2022 αίτησή του, ζητάει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 05.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1^η του άρθρο 153 του Ν.4938/22.

Επιπλέον:

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα λήγει στις 08.10.2022 . Λόγω της αιτούμενης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (03) μήνες, αλλά και του υπολειπόμενου συμβατικού χρόνου για την περαίωση των εργασιών - από την ημερομηνία της αίτησης έως το πέρας του έργου (05.09.2022 έως 08.10.2022)-, δηλαδή τριάντα επτά (37) ημέρες, το νέο πέρας των εργασιών είναι: 05.12.2022 + 37 ημερολογιακές ημέρες = **11.01.2023**

Ύστερα από τα παραπάνω,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι :

την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος **έως 11.01.2023**, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων " (αρ. μελέτης 94-2013 και προϋπολογισμό 499.610,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου και τις σχετικές προαναφερθείσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος **έως 11.01.2023**, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων " (αρ. μελέτης 94-2013 και προϋπολογισμό 499.610,00 €.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 283/2022.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 25.10.2022.

Η Πρόεδρος

Αποστολίδου Μαρία