



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 Ο.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 12.12.2022 συνεδρίασης της

Αριθμός Απόφασης: **346 /2022**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το Ν.4938/22 άρθρο 153 παρ. 1^η του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελ. 94/2013)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 27192/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Αβραμίδης Κυριάκος 4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς 7) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
 Έχοντας υπόψη :

- 2.1** Το αριθ. Πρωτ. **15710/ΔΤΥ 3291/16.07.2021 τεκμηριωμένο αίτημα** για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ».
- 2.2** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **15851/19.07.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 434, δαπάνης ύψους 434.800,78 € (Κ.Α. 64.7341.05) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
- 2.3** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **2363/19.05.2021 Απόφαση Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης** «Ενεργειακή αναβάθμιση 1^{ου} Γυμνασίου - 1^{ου} ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5030140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
- 2.4** Την αριθ. **υπ' αριθμ. 210/2021 Α.Ο.Ε.** με την οποία **εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης** του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1^ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (Αρ.Μελ.:94-2013), προϋπολογισμού 499.610,00 €, με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

- 2.5 Την υπ' αριθ. [347/2021](#) Α.Ο.Ε. με την οποία [εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1](#).
- 2.6 Την υπ' αριθ. [30/2022](#) Α.Ο.Ε. με την οποία [εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2](#), και η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «[ΤΡΙΑΔΡΟΣ ΑΤΕ](#)» ΑΦΜ 099773372, με έκπτωση 29,71%.
- 2.7 Την υπ' αριθμ. πρωτ.: [1089/08.03.2022](#) Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο « Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» Α/Α 1 της Πράξης 5030140
- 2.8 Σύμφωνα με το [συμφωνητικό](#) που υπογράφηκε στις [12.04.2022](#) η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, λήγει δηλαδή στις 08.10.2022.
- 2.9 Την υπ' αριθμ. πρωτ.: [283/24.10.2022](#) Α.Ο.Ε. με την οποία [εγκρίθηκε η επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος](#) για το Υποέργο « Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» μέχρι τις 05.12.2022 + 37 ημερολογιακές ημέρες = 11.01.2023

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. [26825/ΔΤΥ 3351/05.12.2022](#) αίτησή του, ζητάει την 2^η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 05.03.2023, σύμφωνα με την παρ. 1^η του άρθρο 153 του Ν.4938/22.

Επιπλέον:

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα λήγει στις 08.10 2022 . Λόγω της αιτούμενης 2^{ης} επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (03) μήνες, αλλά και του υπολειπόμενου συμβατικού χρόνου για την περαίωση των εργασιών επιπλέον τριάντα επτά (37) ημέρες, το νέο πέρας των εργασιών είναι: 05.03.2023 + 37 ημερολογιακές ημέρες = **16.04.2023**

Υστερα από τα παραπάνω,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι :

την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος [έως 05.03.2023 + 37 ημερολογιακές ημέρες = 16.04.2023](#), για την περαίωση των εργασιών του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων ” (αρ. μελέτης 94-2013 και προϋπολογισμό 499.610,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 8 Υπέρ – 1 Κατά

A) Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος [έως 05.03.2023 + 37 ημερολογιακές ημέρες = 16.04.2023](#), για την περαίωση των εργασιών του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1^ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων ” (αρ. μελέτης 94-2013 και προϋπολογισμό 499.610,00 €.

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε κατά.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 346/2022.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 12.12.2022

Η Πρόεδρος

Αποστολίδου Μαρία