



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 12 - 1 - 2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 009/ 2015

ΘΕΜΑ: Παράταση της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με αρ.μελ 50/2012.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 176/8-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραμίδης Μωϋσής, Τσομπανοπούλου Μελίσα.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληγκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». Με την υπ' αριθμ 282/27-08-2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%. Με την υπ' αριθμ 56/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α. Με την υπ' αριθμ 124/28-04-2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση με επιβολή ποινικής ρήτρας μέχρι την 31.06.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α. Με την υπ' αριθμ 267/22-09-2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) το με αριθ.πρωτ. 83/18.12.2014 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας με το οποίο αιτείται παράταση 80 ημερολογιακών ημερών της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης του πρασίνου. Η προθεσμία εκτέλεσης της παραπάνω τμηματικής

προθεσμίας είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και με την δοθείσα παράταση και λήγει στις 19.12.2014

β) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο αναδόχος στο παραπάνω έγγραφό του γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με βροχομετρικά δεδομένα που ελήφθησαν από τον μετεωρολογικό

σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ημερήσιων βροχοπτώσεων για το διάστημα από

01.10.2014 έως 19.12.2014. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις ανέρχεται σε 51

ημέρες. Από αυτές 25 ημέρες δεν έγιναν εργασίες και τις υπόλοιπες 26 ημέρες έγιναν εργασίες με μειωμένη

απόδοση κατά 50%. Το σύνολο των ημερών της παράτασης λόγω κακοκαιρίας ανέρχεται σε 38 ημέρες

ii) απαιτήθηκε μετακίνηση κολώνων ηλεκτροδότησης στο τμήμα Β στην 3^η είσοδο. Με το υπ' αρ. πρωτ: 5994/ΔΤΥ

1535/28.04.2014 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου έκανε αίτηση για τη μετακίνηση των κολώνων ο οποίος

υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 2 ημέρες

γ) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπου αναφέρεται ότι όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το

συμφέρον του έργου δίνεται χωρίς αναθεώρηση

δ) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ γ' που

κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την 2η παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην την συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 28.01.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, κατά 3 (Ράππου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σμήλιος Ηλίας).

Α). Εγκρίνει την 2η παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην την συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 28.01.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 009/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 14 - 1 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος