



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 23 - 01 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 024 / 2017

- ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση τροποποίησης παραδοτέων αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014**
2. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1378/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρεις(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Κωνσταντίνου Κυριάκος	3	Λαϊνάκου Αφροδίτη
4	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	4	
5	Γυμνόπουλος Κοσμάς	5	
6	Καρράς Ευστράτιος	6	
7	Κουσενίδης Αλέξανδρος	7	
8	Κεσόγλου Παύλος	8	
9	Σουσιλόγλου Νικόλαος	9	
10	Σιδηρόπουλος Σάββας	10	
11	Μανωλόπουλος Βασίλης	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	13	
14	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Κατζικάς Γεώργιος	16	
17	Μεζίκης Βασίλειος	17	
18	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	18	
19	Κυριλλίδης Γεώργιος	19	
20	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	20	
21	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	21	
22	Καζαντζίδης Γεώργιος	22	
23	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	23	
24	Αβραμίδης Μωϋσής	24	
25	Λαδάς Παράσχος	25	
26	Γκαλέτσης Αθανάσιος	26	
27	Ράπτου Ολγα	27	
28	Νοτάκης Ιωάννης	28	
29	Τσομπανοπούλου Μελίσα	29	
30	Σμήλιος Ηλίας	30	

31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυριζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι :

Με την υπ' αριθμ. **133/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ. 64/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **111/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.

Με την υπ' αριθμ. **328/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών στις οδούς Μ. Ασίας, Κρυστάλλη και σε παράπλευρες οδούς της Εσωτερικής Περιφερειακής, κατά σαράντα ημέρες ήτοι μέχρι την 27.11.2016.

Σε ότι αφορά τις παράπλευρες οδούς της Εσωτερικής Περιφερειακής, η συντήρησή τους ζητήθηκε να συμπεριληφθεί στο εν λόγω έργο από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. με το υπ' αριθμ. 46.388/16.248/23.12.2014 έγγραφό της. Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε επί τόπου από μηχανικούς της Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ., τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου μας και τον ανάδοχο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί χωροστάθμιση της περιοχής πέριξ της συμβολής της Συμμαχικής Οδού με την Εσωτερική Περιφερειακή, προκειμένου να αποφασισθεί ο τρόπος αποκατάστασης των κλίσεων του οδοστρώματος. Η χωροστάθμιση πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο στις 24.11.2016. Στις 05.12.2016 απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συγκεκριμένο σχέδιο από της ΔΤΥ του Δήμου μας στην ΔΤΕ της Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ., προκειμένου να μελετηθεί και να μας αποσταλούν οδηγίες για τον τρόπο αποκατάστασής του. Με το υπ' αριθμ. 532.651/οικ. 18.046/23.12.2016 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. μας δόθηκαν οδηγίες για την αποκατάσταση των κλίσεων στο συγκεκριμένο τμήμα οι οποίες προωθήθηκαν στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 19.270/ΔΤΥ 5.669/23.12.2016 έγγραφό μας. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, οι οδηγίες αποκατάστασης δόθηκαν στον ανάδοχο πολύ αργότερα από τη λήξη της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η αποκατάσταση των συγκεκριμένων τμημάτων δεν κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική (αναγράφεται μόνο στην ΕΣΥ και όχι στη Σύμβαση του έργου), προτείνεται όπως τροποποιηθούν τα παραδοτέα της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας με αφαίρεση των παραπλεύρων της Εσωτερικής Περιφερειακής και την ένταξή τους στα παραδοτέα εντός της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των οδών Μ. Ασίας και Κρυστάλλη ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 23.11.2016, πριν τη λήξη της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 23.08.2016 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 20.01.2017. Με την από 10.01.2017 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31.05.2017 (κατά 131 ημέρες), για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή.

Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 «Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος», η οποία αποτελεί την τεχνική προδιαγραφή με την οποία εκτελούνται οι ασφαλτικές εργασίες του έργου, δεν επιτρέπεται η διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης καθώς και όταν η θερμοκρασία αέρα είναι μικρότερη από 10^ο C ή όταν

πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης ≥ 22 κόμβους. Σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου έργου αλλά και τις ημερήσιες αναφορές καιρικών συνθηκών, όπως ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης (ιδιοκτησία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), κατά τη διάρκεια της σύμβασης υπήρξαν πενήντα δύο (52) συνολικά ημέρες κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω καιρικών φαινομένων. Αναλυτικότερα, υπήρξαν 48 ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες ($< 10^{\circ} \text{C}$), 3 ημέρες με βροχόπτωση και 1 ημέρα με ισχυρούς ανέμους (> 22 κόμβους).

Για την εκτέλεση νέων εργασιών καθώς και για υπερβάσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως φαίνονται στον 1^ο ΑΠΕ του έργου και σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου εργασιών, απαιτήθηκαν 14 ημέρες.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

1. Την έγκριση τροποποίησης των παραδοτέων της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας με αφαίρεση των παραπλεύρων της Εσωτερικής Περιφερειακής και την ένταξή τους στα παραδοτέα εντός της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).
2. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, δηλαδή έως την 27/03/2017, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την τροποποίηση των παραδοτέων της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας με αφαίρεση των παραπλεύρων της Εσωτερικής Περιφερειακής και την εντάσσει στα παραδοτέα εντός της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

2) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, δηλαδή έως την 27/03/2017, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

3) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 024 / 2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 24 - 01 - 2017

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος