



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 16 - 2 - 2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690  
Αριθ. Απόφ. 048/ 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: « **ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ** » με αριθμ. μελ. 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16<sup>α</sup> του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 5<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **157/02.06.2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" με αριθμό μελέτης 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €.

Με την υπ' αριθμό **152/29.07.2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην κοινοπραξία «Δημητρίου Ε. Γεώργιος – Αγγειοπλάστης Ι. Κωνσταντίνος», με ποσοστό έκπτωσης 50,27 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.10.2014 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 22.12.2014.

Μια από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο είναι η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με τις αντίστοιχες λυχνίες τους. Μετά από έρευνα παρατηρήθηκε έλλειψη των λαμπτήρων που εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία στην εμπορική αγορά, με αποτέλεσμα να απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 17828/ΔΤΥ 4876/11.12.2014 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου για δύο μήνες, δηλαδή έως 22-02-2015. Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας παρατηρήθηκε έλλειψη των λαμπτήρων 32 watt. Η έλλειψη αυτή θα εξαλείψει με το πέρας των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7, 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο αυτής, και πάντως όχι μικρότερο των τριών (03) μηνών (οριακή προθεσμία).

Θεωρούμε ότι η καθυστέρηση του διαστήματος το ενός μήνα, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ. 8α).

Για το υπόλοιπο διάστημα της καθυστέρησης, δηλαδή για τον επόμενο μήνα, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου (άρθρο 48 παρ. 8β).

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων

### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης για είκοσι (60) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " (αρ. μελέτης 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 152/29.07.2014 απόφαση Ο.Ε. την υπ' αριθ. 17828/ΔΤΥ 4876/11.12.2014 αίτησή του αναδόχου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Τσομπανοπούλου Μελίσα), λευκό 1 (Σμήλιος Ηλίας).

Α). Εγκρίνει παράτασης για είκοσι (60) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " (αρ. μελέτης 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 048/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 17 - 2 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος