



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 19-03- 2018
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης :075/2018

ΘΕΜΑ: 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας, για το έργο : «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων», αρ. μελ. : 49/2017.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η του μήνα Μαρτίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 5900/15-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι εννιά(29) και απόντες τέσσερις(4) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Κωνσταντίνου Κυριάκος	2	Λαϊνάκου Αφροδίτη
3	Γυμνόπουλος Κοσμάς	3	Αβραμίδης Μωυσής
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Καρράς Ευστράτιος
5	Σουσιόγλου Νικόλαος	5	
6	Κατζικάς Γεώργιος	6	
7	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	7	
8	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	8	
9	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	9	
10	Κουσενίδης Αλέξανδρος	10	
11	Εμεινίδης Αναστάσιος	11	
12	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	12	
13	Αποστολίδου Μαρία	13	
14	Κεσόγλου Παύλος	14	
15	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	15	
16	Σιδηρόπουλος Σάββας	16	
17	Γρούγιος Ηλίας	17	
18	Μεζίκης Βασίλειος	18	
19	Κυριλλίδης Γεώργιος	19	
20	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	20	
21	Αθανασιάδης Ιωάννης	21	
22	Καζαντζίδης Γεώργιος	22	
23	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	23	
24	Λαδάς Παράσχος	24	
25	Μαυρίδου Αναστασία	25	
26	Γκαλέτσης Αθανάσιος	26	
27	Τσομπανοπούλου Μελίσα	27	
28	Νοτάκης Ιωάννης	28	
29	Σμήλιος Ηλίας	29	
30		30	

31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 49/2017 και προϋπολογισμό 116.694,00 € εκτελείται, με βάση την από 06.10.2017 σύμβαση, από τον ανάδοχο ΕΔΕ «Μάντζαρη Αλέξανδρο». Με την υπ' αριθμ 180/7-06-2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 127/26-07-2017 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 55,00%. Λαμβάνοντας υπόψη :

1) το με αριθ.πρωτ. 3919/ΔΤΥ 739/21.02.2018 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση 30 ημερολογιακών ημερών της συνολικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες του έργου. Η συνολική προθεσμία

εκτέλεσης του παραπάνω έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες και έληγε στις 05.01.2018.

2) την αρ 16/2018 ΑΔΣ με την οποία δόθηκε παράταση στον ανάδοχο για 43 ημερολογιακές ημέρες έως 17.02.2018.

3) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος στο

παραπάνω έγγραφό του και για τα οποία γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από την αλληλογραφία που τηρείται στον φάκελο του έργου διαπιστώνεται ότι με το υπ' αριθμ 3157/ΔΤΥ590/15-02-

2018 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου κοινοποίησε στον ανάδοχο μετά από αίτηση του ότι θα προβεί στον

αποκλεισμό της χρήσης του χώρου στο κτίριο του κλειστού στίβου από 20.02.2018 έως 25.02.2018 για την

ολοκλήρωση των εργασιών. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 8 ημέρες.

ii) απαιτήθηκε η τροποποίηση του σχεδίου ενός αντιανεμίσιου στύλων από την Δ/νουςα Υπηρεσία λόγω διέλευσης

αεραγωγού μεγάλης διατομής. Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 4 ημέρες.

4) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται ότι «όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το

συμφέρον του έργου....» δίνεται χωρίς αναθεώρηση

5) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 4 που

κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση 36ημερών της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου δηλαδή μέχρι τις 23.03.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την παράταση 36ημερών της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου δηλαδή μέχρι τις 23.03.2018.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 075/ 2018

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 20 - 03 - 2018

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος