



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 21 - 03 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 110/ 2016

ΘΕΜΑ: Εξέταση της ένστασης του αναδόχου κατά της πράξης έγκρισης της τελικής επιμέτρησης για το έργο: «**Ανάπλαση-Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου**» αρ. μελ. 50/2012, προϋπ. 3.500.000,00 €

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 3620/17-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Κωνσταντίνου Κυριάκος
2	Μανωλόπουλος Βασίλης	2	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
3	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	3	Μεζίκης Βασίλειος
4	Αποστολίδου Μαρία	4	Κυριλλίδης Γεώργιος
5	Βαλάνος Νικόλαος	5	Λαϊνάκου Αφροδίτη
6	Γυμνόπουλος Κοσμάς	6	Λαδάς Ευάγγελος
7	Εμεινίδης Αναστάσιος	7	Τσομπανοπούλου Μελίσα
8	Κατζικάς Γεώργιος	8	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Γρούγιος Ηλίας	10	
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Κεσόγλου Παύλος	12	
13	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Καρράς Ευστράτιος	15	
16	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	16	
17	Σουσιόγλου Νικόλαος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καζαντζίδης Γεώργιος	19	
20	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	20	
21	Αβραμίδης Μωϋσής	21	
22	Λαδάς Παράσχος	22	
23	Ράπτου Ολγα	23	
24	Νοτάκης Ιωάννης	24	
25	Σμήλιος Ηλίας	25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη. Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπ' όψη των μελών ότι :

Με την υπ' αριθ. 4797/26.06.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας έγινε η ένταξη της πράξης του έργου του τίτλου με κωδικό MIS 376282 στο Ε.Π. "Μακεδονία- Θράκη 2007 ÷ 2013" και το "Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης".

Το ποσό ένταξης της πράξης ανήρθε σε 3.350.612,00 €.

Με την υπ' αριθ. 4271/08.05.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας έγινε η¹ τροποποίηση της πράξης του έργου του τίτλου με κωδικό MIS 376282.

Το ποσό της πράξης ανήρθε σε 3.500.000,00 €.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 282/27.08.2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ. 89/21.05.2013 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Το έργο Δημοπρατήθηκε την 11.06.2013.

Με την υπ' αριθμ. 116/2013 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%.

Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2012 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελέστηκε, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση ποσού 2.034.404,03 από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».

Η προσφορά του αναδόχου αναλυτικά είναι 1.400.311,83 € για εργασίες, 210.046,77 € για απρόβλεπτα , 213.606,89 € για ΓΕ+ΟΕ 18%, 43.628,42 € για αναθεώρηση και 380.417,01€ για ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν η 28.08.2015.

Με την υπ' αριθμ. 400/15.12.2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με συνολική δαπάνη 2.034.404,03€.

Με την υπ' αριθ. 271/07.09.2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι την 28.10.2015.

Με το υπ' αριθ 115/26.11.2015 έγγραφό του (αριθ. πρωτ 16559/ΔΤΥ 5732/02.12.2015 της Υπηρεσίας μας), ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση εργασιών .

Με το υπ' αριθμ. 16559/ΔΤΥ 5732/02.12.2015 έγγραφό μας δόθηκε η βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. 112/02.012.2015 έγγραφό του (με αριθ. πρωτ. 16665/ΔΤΥ 5765/02.12.2015 της Υπηρεσίας μας), ο ανάδοχος με θέμα `` Διαχείριση πλεοναζόντων υλικών`` αιτήθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη σύνταξη Νέας Τιμής για το κόστος ανακύκλωσης θεωρώντας ότι αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο της μελέτης.

Με το υπ' αριθ. 16698/ΔΤΥ 5774/03.12.2015 έγγραφό μας ζητήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας η γνωμοδότησή της σχετικά με το αίτημα του αναδόχου με θέμα `` Διαχείριση πλεοναζόντων υλικών`` για τη σύνταξη Νέας Τιμής που αφορά το κόστος ανακύκλωσης.

Με το υπ' αριθ. 10008/ 04.12.2015 έγγραφό της (με αριθ. πρωτ. 17784/ΔΤΥ 6109/21.12.2015 της Υπηρεσίας μας) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Μ. θεώρησε ότι το τεθέν ζήτημα για το συγκεκριμένο έργο είχε κριθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και κάθε διαφορετική αντιμετώπισή του (δηλαδή η αποζημίωση του αναδόχου με τη σύνταξη Νέας Τιμής) δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Με την υπ' αριθ. 409/14.12.2015 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με συνολική δαπάνη 1.836.700,38€.

Με το υπ' αριθ. 900/ΔΤΥ 215/22.01.2016 έγγραφό μας, το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο την 17.02.2016, του γνωστοποιήθηκε ότι δεν είναι δυνατή η σύνταξη Νέας Τιμής κι η έγκριση ΑΠΕ για την πληρωμή της διαχείρισης στις εταιρείες ανακύκλωσης των πλεοναζόντων υλικών του έργου λαμβάνοντας υπόψη ότι :

1. Κατά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου έγινε ένσταση από την εταιρεία που συμμετείχε στη διαδικασία. Η ένσταση αφορούσε την έλλειψη σαφούς αναφοράς στα συμβατικά τεύχη για την τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. 36259/2010. Η ένσταση απορρίφθηκε από την Ο.Ε. του Δήμου με την 102/2013 απόφαση σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις της ΚΥΑ 36259/2010 θα περιληφθούν ως όρος στη σύμβαση ανάθεσης του έργου» κι αυτό έγινε γνωστό στους ενδιαφερομένους κατά τη διαδικασία παραλαβής των τευχών δημοπράτησης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 12.1 της ΕΣΥ, «Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του και δήλωση του αποδέκτη για το χώρο υποδοχής των προϊόντων εκσκαφής.» Η σύμβαση υπογράφηκε την 28.08.2013.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 42.1 της ΕΣΥ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει όλα τα απορρίμματα από το εργοτάξιο.
4. Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 21/13.12.2013 έγγραφό του, (αριθ. πρωτ. 19164/ΔΤΥ 5459/13.12.2013 της Υπηρεσίας μας) ως ανάδοχος μας υπέβαλε δύο (2) συμφωνητικά με εταιρίες ανακύκλωσης που θα προσκόμιζαν τα προϊόντα καθαιρέσεων χωρίς έγγραφη όχληση της Υπηρεσίας.
5. Οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την ΑΕΚΚ είναι :
 - Ν. 2939/2001 «για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3854/2010
 - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»
 - Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ
 - Απόφαση 2011/753/ΕΕ περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 - Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 40: Θέματα σχετικά με ΑΕΚΚ)

- Ν. 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα ...»(Άρθρο 181)
- Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρο 17)
- Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αρ. 4834/25.1.13 με θέμα «Διαχείριση περιπτώσεων υλικών εκσκαφών που προέρχονται από Δημόσια Έργα – Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010»

Στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφέρεται ρητά ότι :

α) διαχειριστής των ΑΕΚΚ είναι ο ανάδοχος του έργου (άρθρο 3 παρ.21)

β) στις ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ (αναδόχων) ως προς τα δημόσια έργα είναι η

διαχείριση των ΑΕΚΚ να περιλαμβάνεται στη σύμβαση ανάθεσης του έργου (άρθρο 7 παρ. 3. β. β2)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ υπογράφηκε κι εγκρίθηκε την 15.12.2014 (1^η τροποποίηση της σύμβασης).

6. Σύμφωνα με το άρθρο 1.11 της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κάθε διάταξη (νόμος, Π.Δ., Υ.Δ.) κι ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
7. Από το υπ' αριθ. 17784/ΔΤΥ6109/21.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (μετά από το υπ' αριθ. 16698/ΔΤΥ5774/03.12.2015 αίτημά μας) αποφαινεται ότι δεν τίθεται θέμα αποζημίωσης του αναδόχου και σύνταξη Νέας Τιμής.
8. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 28.10.2015 σύμφωνα με την εγκεκριμένη παράταση που δόθηκε με την υπ' αριθμ. 271/2015 ΑΔΣ. Με το υπ' αριθ. 16559/ΔΤΥ 5732/02.12.2015 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξέδωσε βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
9. Η Σύνταξη του ΑΠΕ και κυρίως του ΠΚΤΜΝΕ πρέπει να γίνεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με την εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης εργασιών.
10. Σύμφωνα με το άρθρο 75Α του Ν.3669/2008 στο οποίο αναφέρεται ότι «..... τα εν γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβήνονται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.»

Με το υπ' αριθ. 1011/ΔΤΥ 248/25.01.2016 έγγραφό μας στον ανάδοχο κοινοποιήθηκε ελεγμένη και διορθωμένη τελική επιμέτρηση στην οποία μηδενίστηκαν οι ποσότητες των άρθρων ΝΤ1 και ΝΤ2 που αφορούσαν το κόστος διαχείρισης της ανακύκλωσης, διότι η δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου οι οποίες επιμετρήθηκαν και πληρώθηκαν από τα άρθρα ΑΤ1 έως ΑΤ5, ΑΤ9 έως ΑΤ12 και ΑΤ14 έως ΑΤ15 του τιμολογίου.

Με το υπ' αριθ. 117/27.01.2016 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 1179/ΔΤΥ 283/27.01.2016 της Υπηρεσίας μας), ο ανάδοχος κατέθεσε την ένσταση κατά του υπ' αριθ. 1011/ΔΤΥ 248/25.01.2016 έγγραφου μας περί της κοινοποίησης της ελεγμένης και διορθωμένης τελικής επιμέτρησης του έργου.

Με το υπ' αριθ. 116/01.03.2016 έγγραφό του (αριθ. πρωτ. 2919/ΔΤΥ 900/02.03.2016 της Υπηρεσίας μας), ο ανάδοχος κατέθεσε την ένσταση κατά του υπ' αριθ. 900/ΔΤΥ 215/22.01.2016 έγγραφου μας περί της διαχείρισης των πλεοναζόντων υλικών του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε

Την απόρριψη της ένστασης του αναδόχου κατά του υπ' αριθ. 1011/ΔΤΥ 248/25.01.2016 έγγραφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούσε την πράξη έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου και συγκεκριμένα το μηδενισμό των ποσοτήτων των άρθρων NT1 και NT2 σχετικών με το κόστος διαχείρισης της ανακύκλωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Απορρίπτει την ένσταση του αναδόχου κατά του υπ' αριθ. 1011/ΔΤΥ 248/25.01.2016 έγγραφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούσε την πράξη έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου και συγκεκριμένα το μηδενισμό των ποσοτήτων των άρθρων NT1 και NT2 σχετικών με το κόστος διαχείρισης της ανακύκλωσης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

B) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Βαλάνος Νικόλαος

Τα Μέλη
Αμπελόκηποι 22 - 03 - 2016

Η Ειδική Γραμματέας

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος