



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**  
 Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
 Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
 κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα  
 Από το πρακτικό της 03-06-2015  
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 153/2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ**» αρ. μελ. 95/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0325-13» και προϋπολογισμό 261.654,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **154/ 02.06.2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " με αριθμό μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €.

Με την υπ' αριθμό **131/15.07.2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην εταιρεία «κ. Σεκκουλίδης Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 50,70 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.10.2014 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 22.12.2014.

Με την υπ' αριθ. 47/16.02.2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου έως και τις 28.02.2015

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 2528/ΔΤΥ 772/25.02.2015 αίτησή του, ζητάει την εκ νέου παράταση του έργου έως τις 25.04.2015.

Μία από τις συμβατικές εργασίες του έργου είναι και η εγκατάσταση νέου λέβητα με απόδοση 93-95%.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες θέρμανσης, όσο το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε λειτουργία θα πρέπει να διακοπή η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας.

Θεωρούμε ότι η καλύτερη δυνατή περίοδος για την διακοπή της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης είναι η δεκαπενθήμερη περίοδος της αργίας του Πάσχα.

Θεωρούμε ότι η καθυστέρηση του διαστήματος το ενός μήνα, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ. 8α).

Για το υπόλοιπο διάστημα της καθυστέρησης, δηλαδή για τον επόμενο μήνα, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου (άρθρο 48 παρ. 8β).

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων προτείνουμε Την έγκριση παράτασης για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

#### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του κου Σμήλιου Ηλία ο οποίος παρά το ότι θεωρεί κάποιες δράσεις αναγκαίες εντούτοις καταψηφίζει το θέμα.

Α) Εγκρίνει παράταση για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

Β).Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Γεώργιος Κυριλλίδης