



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 07- 06 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 178/ 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μήνα Ιουνίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 12899/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αποστολίδου Μαρία	1	Καρράς Ευστράτιος
2	Κωνσταντίνου Κυριάκος	2	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
3	Γυμνόπουλος Κοσμάς	3	Βαλάνος Νικόλαος
4	Σουσιλόγλου Νικόλαος	4	Εμεινίδης Αναστάσιος
5	Μανωλόπουλος Βασίλης	5	Καζαντζίδης Γεώργιος
6	Αβραμίδης Κυριάκος	6	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
7	Σιδηρόπουλος Σάββας	7	Μαυρίδου Αναστασία
8	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	8	Νοτάκης Ιωάννης
9	Κεσόγλου Παύλος	9	Τσομπανοπούλου Μελίσα
10	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	10	Σμήλιος Ηλίας
11	Κουσενίδης Αλέξανδρος	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	13	
14	Γρούγιος Ηλίας	14	
15	Κατζικάς Γεώργιος	15	
16	Μεζίκης Βασίλειος	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Λαϊνάκου Αφροδίτη	19	
20	Αθανασιάδης Ιωάννης	20	
21	Αβραμίδης Μωυσής	21	
22	Λαδάς Παράσχος	22	
23	Γκαλέτσης Αθανάσιος	23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, η οποία απουσίαζε.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **133/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ. 64/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **111/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 23.08.2016 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 20.01.2017.

Με την υπ' αριθμ. **24/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών κατά εξήντα έξι (66) ημέρες, ήτοι μέχρι την 27.03.2017.

Με την υπ' αριθμ. 5.020/ΔΤΥ 837/23.02.2017 απόφαση της ΔΤΥ έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που υπέβαλλε ο ανάδοχος, λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου. Με το υπ' αριθμ. 8.970/ΔΤΥ 1.618/07.04.2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας δόθηκε εντολή επανέναρξης εργασιών στον ανάδοχο, δεδομένου ότι ο 1^{ος} λογαριασμός πληρώθηκε στις 06.04.2017. Η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου λόγω της διακοπής εργασιών που προηγήθηκε, ήταν η 10.05.2017.

Με την από 09.05.2017 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 30 ημερών, λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 «Ασφατικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλικού σκυροδέματος», η οποία αποτελεί την τεχνική προδιαγραφή με την οποία εκτελούνται οι ασφατικές εργασίες του έργου, δεν επιτρέπεται η διάστρωση ασφαλικού σκυροδέματος κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης καθώς και όταν η θερμοκρασία αέρα είναι μικρότερη από 10⁰ C ή όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης ≥22 κόμβους. Σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου έργου αλλά και τις ημερήσιες αναφορές καιρικών συνθηκών, όπως ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης (ιδιοκτησία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), υπήρξαν είκοσι εννέα (29) συνολικά ημέρες κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω καιρικών φαινομένων. Αναλυτικότερα, υπήρξαν 28 ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες (<10⁰ C) και 1 ημέρα με βροχόπτωση.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες, δηλαδή έως την 08/06/2017, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες, δηλαδή έως την 08/06/2017, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 08 - 06 - 2017

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος