



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 11- 09 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 260/ 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 64/2014

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 18618/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι επτά(27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Εμεινίδης Αναστάσιος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Βαλάνος Νικόλαος
3	Κωνσταντίνου Κυριάκος	3	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
4	Γυμνόπουλος Κοσμάς	4	Λαϊνάκου Αφροδίτη
5	Μανωλόπουλος Βασίλης	5	Λαδάς Παράσχος
6	Σουσιόγλου Νικόλαος	6	Νοτάκης Ιωάννης
7	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	7	
8	Κεσόγλου Παύλος	8	
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	10	
11	Καρράς Ευστράτιος	11	
12	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	12	
13	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Κατζίκας Γεώργιος	16	
17	Μεζίκης Βασίλειος	17	
18	Κυριλλίδης Γεώργιος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Αθανασιάδης Ιωάννης	20	
21	Καζαντζίδης Γεώργιος	21	
22	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	22	
23	Αβραμίδης Μωυσής	23	
24	Μαυρίδου Αναστασία	24	
25	Γκαλέτσης Αθανάσιος	25	
26	Τσομπανοπούλου Μελίσα	26	
27	Σμήλιος Ηλίας	27	
28		28	
29		29	

30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **133/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ. 64/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **111/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.

Με τις υπ' αριθμ. **24/2017**, **178/2017**, **208/2017** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η 1^η, 2^η και 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την τελευταία εγκεκριμένη παράταση, το έργο έπρεπε να περαιωθεί έως την 01.09.2017. Με την από 31.08.2017 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα, για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου υπολείπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην είσοδο του οικισμού της Αγ. Βαρβάρας και σε τμήμα της οδού Κολωνιάρη στη συμβολή της με την οδό Καλλιθέας. Στον οικισμό της Αγ. Βαρβάρας έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν από υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, κακή ποιότητα υπεδάφους αλλά και βλάβης που διαπιστώθηκε στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων επτά ημερών. Στην οδό Κολωνιάρη υπήρξε καθυστέρηση στην αποκατάστασή της λόγω αναμονής συνεργείου της ΕΥΑΘ, η οποία κλήθηκε να ελέγξει το δίκτυο της (με χρήση κάμερας) προκειμένου να διαπιστωθεί από που προέρχεται η βλάβη στο οδόστρωμα. Τελικά, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο της ΕΥΑΘ και προγραμματίστηκε να γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Για τον τρόπο αποκατάστασης και το βαθμό της επέμβασης θα προηγηθούν δοκιμαστικές τομές, χωρίς τον αποκλεισμό του συνόλου της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Αφού γίνουν οι τομές και αποφασιστεί ο τρόπος αποκατάστασης και ο βαθμός επέμβασης, θα προγραμματιστεί σε συνεργασία με

τον ΟΑΣΘ (δεδομένου ότι διέρχεται λεωφορειακή γραμμή), ο αποκλεισμός της οδού και η αποκατάστασή της.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

1. Την έγκριση 4^{ης} παράτασης δεκαεννέα (19) ημερών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014), ήτοι έως την 20.09.2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την 4^η παράταση δεκαεννέα (19) ημερών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014), ήτοι έως την 20.09.2017.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 260/2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 12 - 09 - 2017

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

