



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι

---

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Πληροφ. : | κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος<br>κα Θεοδωρίδου Αθηνά | Απόσπασμα<br>από το πρακτικό της 3 - 10 - 2012<br>συνεδρίασης του Δ.Σ. |
| Τηλ. :    | 2313 313689-690                                  |  |

Αριθμός Απόφασης : 322/2012

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης του έργου : «Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου» με αρ. μελ. 44/2012 (Κ.Α.Ε. Ε-0144-12) και προϋπολογισμό: 201.467,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **3η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και **ώρα 8<sup>η</sup> μμ** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την **14396/28-9-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Σατρανίδου Σωτηρία.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Βούζας Ηλίας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **179/2012** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου" με αριθμό μελέτης 44/2012 και προϋπολογισμό 201.467,00€.

Με την υπ' αριθμό **136/2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στον ανάδοχο Καϊσιδή Νικόλαο ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 6 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 31-07-2012 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 30-09-2012.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συνεχής βροχόπτωση, εμφανής υγρασία στα τμήματα των οδών προς ασφαλτόστρωση), η σύνταξη και η διαδικασία έγκρισης μελετών σήμανσης για την εκτροπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους είχαν σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. 13860/ΔΤΥ 4524/18-09-12 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου για ένα (1) μήνα, δηλαδή έως 31-10-2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7, 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει

την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο αυτής, δηλαδή για  $1/3 \cdot 60 = 20$  ημέρες (έως 20-10-2012).

Ύστερα από τα παραπάνω

**Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου "Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου" (αρ. μελέτης 44/2012 και προϋπολογισμό 201.467,00€) με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 179/2012 απόφαση του Δ.Σ. την υπ' αριθ. 13860/ΔΤΥ 4524/18-09-12 αίτησή του παράτασης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  
Ομόφωνα

A). Εγκρίνει παράταση για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου "Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου" (αρ. μελέτης 44/2012 και προϋπολογισμό 201.467,00€) με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 322/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 8 - 10 -2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος