



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
4.1.21 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 001/2021

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών της «Προμήθειας στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων».

Σήμερα την 4η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23997/30-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήταν οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωνναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις - έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:

- Του Ν.4412/16 και ειδικότερα το άρθρο 206 αναφορικά με το χρόνο παράδοσης υλικών:
«1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»
2. Την με αριθμό 283/19 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΜΜ4ΩΨΕ-44Ε) σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έτους 2020.
3. Την με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007713871/25-11-20) και λήξη 28/02/2021.

4. Το με αριθμό 23816/28-12-20 αίτημα της εταιρείας «TOP VISION Ε.Π.Ε.» σχετικά με την παράταση του χρόνου παράδοσης.
5. Το από 29/12/20 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης Τμήματος Μελετών.

καλείται η Οικονομική Επιτροπή

Να εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης για την «Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων» με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMN007713871/25-11-20) με την εταιρία «TOP VISION Ε.Π.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης υλικών της σύμβασης για την «Προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων» με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMN007713871/25-11-20) με την εταιρία «TOP VISION Ε.Π.Ε.» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 001/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 5.1.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος