

Πληροφορίες: Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο: 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 30-01-2023
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 14/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση δεύτερης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από τη με Α.Π. 1945/26-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες οι είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Κουσενίδης Αλέξανδρος
2	Κωνσταντίνου Κυριάκος	2	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
3	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	3	Κεσόγλου Παύλος
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Σεμερτζίδου Αγγελική
5	Κουσιδής Γεώργιος	5	Γυμνόπουλος Κοσμάς
6	Σιδηρόπουλος Σάββας	6	Γκαλέτσης Αθανάσιος
7	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	7	Μύθυμη Ελένη
8	Αβραμίδης Μωυσής	8	Δάγκου Αικατερίνη
9	Αποστολίδου Μαρία		
10	Παπαδήμας Αναστάσιος		
11	Φουκίδης Απόστολος		
12	Ζυγανιτίδης Απόστολος		
13	Σουσιλόγλου Νικόλαος		
14	Καρράς Ευστράτιος		
15	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία		
16	Γρούγιος Ηλίας		
17	Κατζικάς Γεώργιος		
18	Καζαντζίδης Γεώργιος		
19	Κυριλλίδης Γεώργιος		
20	Καϊκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία		
21	Ράπτου Όλγα		
22	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή		
23	Τσομπανοπούλου Μελίσα		
24	Ηλίας Κωνσταντίνος		
25	Καρασαρλίδου Σοφία		

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία απουσίαζε.

Λόγο απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Κουσενίδη Αλεξάνδρου και Γκαλέτση Αθανασίου αντίστοιχα, Προέδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος σύμφωνα με τον νόμο. {Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, (παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')) ο οποίος τον αντικαθιστά στη διεύθυνση της συνεδρίασης. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022) Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου. (παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'))}

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος εισηγήθηκε το **5^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (αρ. μελέτης 18/2019), προϋπολογισμού 159.967,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου 2022 με ανάδοχο την εταιρεία «ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε., η οποία επελέγη με την υπ' αρ. 284/11.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 14-01-2022, και η συμβατική προθεσμία των πέντε μηνών ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση του έργου έληγε στις 14.06.2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 11723/ ΔΤΥ 1635/ 25.05.2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε γενική παράταση εργασιών έως τις 25.09.2022, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 176/2022 απόφαση της ΟΕ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19721/ ΔΤΥ 2543/ 9.09.2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (3) μήνες για την εκτέλεση εργασιών η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 263/10.10.22 και με την σημειακή τροποποίηση της υπ' αρ. 287/24.10.22. Η αρχικά χορηγηθείσα επιμήκυνση, ήταν διάρκειας τριών (3) μηνών και εκτεινόταν έως τις 8-12-2022.

Η δεύτερη επιμήκυνση, που ζητήθηκε εμπροθέσμως από τον Ανάδοχο, με αρ. πρωτ. 25773/3236 ΔΤΥ/24.11.22, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, επεκτείνει την αρχική κατά ένα μήνα, ήτοι έως τις 8-1-2023. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022, ο Ανάδοχος δικαιούται να αιτηθεί πρόσθετης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος, εφόσον αυτό γίνει εμπρόθεσμα και δεν έχει κατά τη στιγμή της αίτησης, εξαντλήσει το σύνολο των έξι (6) μηνών, που μπορεί να ζητήσει.

Το υπόλοιπο του συμβατικού χρόνου που είχε με την παράταση ο Ανάδοχος, δηλ η περίοδος από 8/01/2023 έως και 25/01/2023, ήτοι 17 ημέρες, θα προστεθεί μετά τη λήξη της επιμήκυνσης η οποία είναι στις 8/01/2022. Δηλαδή πλέον η προθεσμία περαίωσης του έργου θα φτάνει στις 25/01/2023 (9/01/2023 + 17 ημέρες).

Ύστερα από τα παραπάνω :

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Τη δεύτερη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019) κατά ένα (1) μήνα (από 8.12.έως 8-01-23), σύμφωνα με το άρθρο 153, του Ν. 4938/2022, με προθεσμία περαίωσης του έργου την 25.01.2023.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει την παραπάνω επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επί των καταμετρούμενων

A) Εγκρίνει τη δεύτερη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, των εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» (αρ. μελέτης 18/2019) κατά ένα (1) μήνα (από 8.12.έως 8-01-23), σύμφωνα με το άρθρο 153, του Ν. 4938/2022, με προθεσμία περαίωσης του έργου την 25.01.2023.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα, Ηλίας Κωνσταντίνος, Ράππου Όλγα και Καρασαρλίδου Σοφία ψήφισαν λευκό.

Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων περιλαμβάνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2023.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής.

Αμπελόκηποι 31 - 01 – 2023

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Μανωλόπουλος Βασίλειος