



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη  
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 22- 01 - 2018  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

**Αριθμός Απόφασης :016/2018**

**ΘΕΜΑ: Εισηγήση για παράταση της συνολικής προθεσμίας, για το έργο:  
«Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων», αρ. μελ. : 49/2017**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22<sup>η</sup> του μήνα Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 22:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1221/18-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε(25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Εμεινίδης Αναστάσιος
2	Κωνσταντίνου Κυριάκος	2	Βαλάνος Νικόλαος
3	Γυμνόπουλος Κοσμάς	3	Μαυρίδου Αναστασία
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Αποστολίδου Μαρία
5	Σουσιόγλου Νικόλαος	5	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
6	Κατζικός Γεώργιος	6	Λαϊνάκου Αφροδίτη
7	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	7	Τσομπανοπούλου Μελίσα
8	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	8	Νοτάκης Ιωάννης
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Κεσόγλου Παύλος	10	
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Καρράς Ευστράτιος	12	
13	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Μεζίκης Βασίλειος	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Αθανασιάδης Ιωάννης	19	
20	Καζαντζίδης Γεώργιος	20	
21	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	21	
22	Αβραμίδης Μωυσής	22	
23	Λαδός Παράσχος	23	
24	Γκαλέτσης Αθανάσιος	24	
25	Σμήλιος Ηλίας	25	
26		26	
27		27	

28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία.

Μετά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νοτάκης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 49/2017 και προϋπολογισμό 116.694,00 € εκτελείται, με βάση την από 06.10.2017 σύμβαση, από τον ανάδοχο ΕΔΕ «Μάντζαρη Αλέξανδρο». Με την υπ' αριθμ 180/7-06-2017 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 127/26-07-2017 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 55,00%. Λαμβάνοντας υπόψη :

α) το με αριθ.πρωτ. 137/ΔΤΥ 35/03.01.2018 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση 50 ημερολογιακών ημερών της συνολικής 5 προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες του έργου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του παραπάνω έργου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 05.01.2018

β) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για κάθε λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του και για τα οποία γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

i) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με βροχομετρικά δεδομένα που ελήφθησαν από τον μετεωρολογικό

σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε πίνακας ημερήσιων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων για το διάστημα από 06.10.2017 έως 05.01.2018. Ο συνολικός αριθμός των ημερών που υπήρχαν βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πάνω από 4 μποφόρ ανέρχεται σε 31 ημέρες .

ii) από την αλληλογραφία που τηρείται στον φάκελο του έργου διαπιστώνεται ότι με το υπ' αριθμ 25317/ΔΤΥ5490/08-12-2017 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου κοινοποίησε στον ανάδοχο την απαίτηση της για την αντικατάσταση όλων των ξύλινων ζευκτών(λόγω προσβολής τους από ξυλοφάγα έντομα) σε κτίριο εντός στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου. Με το υπ.αρ. 25987/ΔΤΥ5632/15.12.2017 έγγραφό της η ΔΤΥ του Δήμου παρέδωσε τα σχέδια της στατικής μελέτης για την κατασκευή μεταλλικής στέγης κτιρίου

εντός στρατοπέδου Μ.Αλέξανδρος. Με την αποστολή μέσω email την 20.12.2017 απέστειλε στον ανάδοχο συμπληρωματική κατασκευαστική λεπτομέρεια των μεταλλικών πλαισίων της στέγης. Ο συνολικός αριθμός των ημερών λόγω τροποποίησης της μελέτης για την κατασκευή μεταλλικής αντί για ξύλινης στέγης ανέρχεται σε 12 ημέρες

γ) τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται ότι όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου δίνεται παράταση με αναθεώρηση

### **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

την παράταση 43 ημερών της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με αναθεώρηση, για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή μέχρι τις 17.02.2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A)**Εγκρίνει την παράταση 43 ημερών της συνολικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με αναθεώρηση, για τις μη εκτελεσμένες εργασίες χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή μέχρι τις 17.02.2018.

**B)** Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 016/2018

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Τα Μέλη

Αμπελόκηποι 23 - 01 - 2018

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

