



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 2 - 2 - 2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690  
Αριθ. Απόφ. 023/ 2015

ΘΕΜΑ: Παράταση τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων** » με αρ. μελ. **54/2014**.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2<sup>α</sup> του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1133/29-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Ράππου Ολγα.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Κόππη Ελένη ενώ απουσίασε η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι στις 23 Οκτωβρίου 2014 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και της αναδόχου κ. Ζηνοβίας Πανέλλα με ΑΦΜ 076318538 και έδρα Ίμβρου 17 Δάφνη Αθήνα, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων». Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε από την επομένη ημέρα της υπογραφής της και έως τις 30-06-2015, με τμηματική προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών, εκτός των εργασιών συντήρησης, έως τις 31/12/2014.

Με την με αριθμό 376/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη παράταση, διάρκειας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων εξαιτίας των επικρατούντων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Με άλλα λόγια η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης παραμένει η ίδια, ήτοι η 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ενώ η τμηματική προθεσμία παρατάθηκε έως τις 30/01/2015.

Έχοντας υπόψη:

Α) την υπ' αριθμό πρωτ. 621/ ΔΤΥ 181 / 19.01.2015 αίτηση του αναδόχου για δεύτερη παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του

Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου και

Β) το γεγονός ότι από 10.12.2014 μέχρι 06.01.2014 συνεχίστηκε η κακοκαιρία με βροχές, χιονόπτωση και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια δε μπόρεσαν να εκτελεστούν οι εργασίες προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης του κηπευτικού χώματος (το οποίο και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένο ποσοστό υγρασίας δηλαδή να είναι στο «ρόγο» του για να μπορεί να δουλευτεί διαφορετικά καταστρέφεται η δομή του και δημιουργούνται προβλήματα κακής στράγγισης και αερισμού με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγιή ανάπτυξη των φυτών) κατά συνέπεια και οι εργασίες φύτευσης του φυτικού υλικού και διαμόρφωσης των διαδρόμων λόγω της υπερβολικής υγρασίας και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

Εισηγούμεστε τη δεύτερη παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 286/13-10-2014 απόφαση Ο.Ε. την υπ' αριθμό πρωτ. 621/ ΔΤΥ 181 / 19.01.2015 αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει δεύτερη παράταση της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων κατά είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 023/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 4 - 2 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος