



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 08 - 02 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 041/ 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1548/03-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Γυμνόπουλος Κοσμάς
2	Βαλάνος Νικόλαος	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	3	Κατζικάς Γεώργιος
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Κουσενίδης Αλέξανδρος
5	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	5	Λαϊνάκου Αφροδίτη
6	Αποστολίδου Μαρία	6	
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	
8	Γρούγιος Ηλίας	8	
9	Μεζίκης Βασίλειος	9	
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	
11	Κεσόγλου Παύλος	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Σιδηρόπουλος Σάββας	13	
14	Καρράς Ευστράτιος	14	
15	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	15	
16	Σουσλόγλου Νικόλαος	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	19	
20	Καζαντζίδης Γεώργιος	20	
21	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	21	
22	Αβραμίδης Μωϋσής	22	
23	Λαδάς Παράσχος	23	
24	Λαδάς Ευάγγελος	24	
25	Ράπτου Ολγα	25	
26	Νοτάκης Ιωάννης	26	
27	Τσομπανοπούλου Μελίσα	27	
28	Σμήλιος Ηλίας	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληγκαρίδου Αναστασία ενώ απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **157/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ.72/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **135/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,09%.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15/09/2015 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23/12/2015.

Με την **05/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών σαράντα (40) ημερών (ήτοι έως την 01/02/2016).

Με την από 27.01.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας δεκαπέντε ημερών για την περαίωση των εργασιών του έργου, λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου, οι ακατάλληλες προς εργασία ημέρες είναι δέκα.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

1. Την έγκριση παράτασης δέκα (10) ημερών, δηλαδή έως την 11/02/2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου **«Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»** (Αρ. Μελ.: 72/2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει παράταση δέκα (10) ημερών, δηλαδή έως την 11/02/2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (Αρ. Μελ.: 72/2014).

2) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 041/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 02 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος