



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 16 - 2 - 2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 051/ 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης τμηματικής προθεσμίας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου, του έργου : « **ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝ/ΜΟΥ** » με αριθμ. μελ. **50/2012** και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16^α του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 8^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».

Με την υπ' αριθμ 282/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ. 89/2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%.

Με την υπ' αριθμ. 56/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α΄.

Με την υπ' αριθμ. 124/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση χωρίς αναθεώρηση με την επιβολή ποινικής ρήτρας μέχρι την 31.06.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α'.

Με την υπ' αριθμ. 267/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση, χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας, χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Με την υπ' αριθμ. 09/2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 28.01.2014 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) το με αριθ.πρωτ. 88/12.01.2015 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας με το οποίο αιτείται παράταση 40 ημερολογιακών ημερών της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης του πρασίνου. Η προθεσμία εκτέλεσης της παραπάνω τμηματικής προθεσμίας είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και με τις δοθείσες παρατάσεις λήγει στις 28.01.2015

2) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του αλλά κι όσους εκ των πραγμάτων υφίσταται γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

2.1) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης ,για το διάστημα από 20.12.2014 έως 28.01.2014, ο συνολικός αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις και παγετό ανέρχεται σε 9 ημέρες.

2.2) απαιτήθηκε τροποποίηση της μελέτης από τη διευθύνουσα Υπηρεσία στο τμήμα Γ' στη θέση των δύο γηπέδων εξαιτίας: 2.2.1) της ύπαρξης δένδρων στην θέση κατασκευής του πολυγηπέδου

2.2.2) του γεγονότος ότι δεν ελήφθησαν υπόψη υψομετρικές διαφορές του εδάφους .

Εκτιμώμενος χρόνος καθυστέρησης 10 ημέρες

3) τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται ότι «... όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου...» δίνεται χωρίς αναθεώρηση

4) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την 3^η παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην την συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 09.03.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, λευκό 3 (Λαδός Παράσχος, Λαδός Ευάγγελος, Ράππου Ολγα), κατά 2 (Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας).

A). Εγκρίνει την 3^η παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην την συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 09.03.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 051/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 17 - 2 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος