



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,
 Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
 κα Κουκουτέγου

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 30-03-2015
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 79 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 4^{ης} παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ » με αριθμό μελέτης:50/2012 και προϋπολογισμό: 3.500.000,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα Μαρτίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 4037/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 αλλά απουσίασε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 50/2012 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο Κ/Ξ «Κ. Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ».

Με την υπ' αριθ: 282/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθ: 89/2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%.

Με την υπ' αριθ: 56/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 40 ημερών με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α'.

Με την υπ' αριθ: 124/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 142 ημερών χωρίς αναθεώρηση με την επιβολή ποινικής ρήτρας μέχρι την 30.06.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α'.

Με την υπ' αριθ: 267/2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 111 ημερών χωρίς αναθεώρηση, χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας, χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 19.12.2014 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Με την υπ' αριθ: 09/2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 28.01.2015 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Με την υπ' αριθμ: 51/2015 ΑΔΣ δόθηκε παράταση 40 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς την επιβολή ποινικής ρήτρας χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου μέχρι της 09.03.2015 της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) το με αριθ. πρωτ: 93./10.03.2015 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας με το οποίο αιτείται παράταση 45 ημερολογιακών ημερών της τμηματικής προθεσμίας που αφορά όλες τις εργασίες πλην της συντήρησης του πρασίνου. Η προθεσμία εκτέλεσης της παραπάνω τμηματικής προθεσμίας ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες και με τις δοθείσες παρατάσεις λήγει στις 09.03.2015

2) τα στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία (αλληλογραφία , ημερολόγια κτλ) για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο παραπάνω έγγραφό του αλλά κι όσους εκ των πραγμάτων υφίσταται , γίνεται τεκμηρίωση που παραθέτουμε παρακάτω :

2.1) από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από το μετεωρολογικό σταθμό αεροδρομίου Θεσσαλονίκης ,για το διάστημα από 29.01.2015 έως 09.03.2015, ο συνολικός αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις και παγετό ανέρχεται σε 28 ημέρες.

2.2) από τα δεδομένα της πρόγνωσης του καιρού που ελήφθησαν για τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου πιθανολογείται ότι ο αριθμός των ημερών με βροχοπτώσεις θα ανέρθει σε 17 ημέρες για το χρονικό διάστημα της νέας παράτασης

3) τις παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 όπου αναφέρεται ότι «... όταν κρίνεται η παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου...» δίνεται χωρίς αναθεώρηση

4) ότι το έργο εκτελείται και βαίνει προς την ολοκλήρωσή του, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 που κρίνουν την παράταση σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την 4^α παράταση 52 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην τη συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 30.04.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 21 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας), αποχή 7 (Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα).

Α). Εγκρίνει την 4^η παράταση 52 ημερών χωρίς αναθεώρηση και χωρίς επιβολή ποινικής ρήτρας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην τη συντήρηση του πρασίνου χωρίς την αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για το συμφέρον του έργου, μέχρι της 30.04.2015 της τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 079/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 31 - 3 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος