



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**
Πατρ. Γρηγορίου Ε' 12, Τ.Κ. 56123,
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 30-03-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 81 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης:96/2013 και προϋπολογισμό: 265.062,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα Μαρτίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 4037/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 αλλά απουσίασε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **153/02.06.2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " με αριθμό μελέτης 96/2013 και προϋπολογισμό 265.062,00 €.

Με την υπ' αριθμό **132/15.07.2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην Κ/ξια «Καφεστίδης Ι. Νικόλαος – Μπακάλης Η. Αναστάσιος Χρυσοβαλάντιος », με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,63 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 30.10.2014 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 30.12.2014.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 18371/ΔΤΥ 5072/19.12.2014 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου έως τις 30.01.2015.

Για τις εργασίες μόνωσης των δωματίων του σχολείου, οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λ.π.) που δεν επέτρεψαν την εκτέλεσή τους. Επίσης οι εργασίες θέρμανσης απαιτούσαν την απενεργοποίηση του συστήματος θέρμανσης ενώ το σχολείο βρισκόταν σε λειτουργία γεγονός που θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης λόγω του « σφιχτού» χρονοδιαγράμματος οι εργάσιμες ημέρες περιορίστηκαν αποκλειστικά στις ημέρες των αργιών των σχολείων δηλαδή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7, 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο αυτής, και πάντως όχι μικρότερο των τριών (03) μηνών (οριακή προθεσμία).

Θεωρούμε ότι η καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ. 8α).

Για το υπόλοιπο διάστημα της καθυστέρησης, δηλαδή έως τις 30.01.2015, η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου (άρθρο 48 παρ. 8β).

Με το υπ' αριθμό πρωτ. 1437/03.02.2015 αίτημά μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ ζητήσαμε την προέγκριση της παράτασης προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί αυτής. Με το e-mail που στάλθηκε από τον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ μας ενημέρωσε ότι προεγκρίθηκε η παράταση των εργασιών μέχρι 30.01.2015. (συνημμένο το e-mail).

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την παράταση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " χωρίς αναθεώρηση ,χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ποινικές ρήτρες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 31 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα), αποχή 1 (Σμήλιος Ηλίας).

Α). Εγκρίνει παράταση των εργασιών του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " χωρίς αναθεώρηση ,χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ποινικές ρήτρες έως τις 30.01.2015.

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 081/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 31 - 3 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος