



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 28 - 4 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 124/ 2014

ΘΕΜΑ: Παράταση της 2ης τμηματικής προθεσμίας του τμήματος Α-επιβολή ποινικής ρήτρας με κατάπτωση υπέρ του κυρίου του έργου ποσού 7,941,50€ για το έργο: **«Ανάπλαση – αναβάθμιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δεν/μου»**, με αριθ. μελέτ. 50/2012 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 €, Κ.Α.Ε. Μ-0150-12.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28^η του μήνα Απριλίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από 5858/24-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Χοϊδής Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». Με την υπ' αριθμ 282/27-08-2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%. Με την υπ' αριθμ 56/17-02-2014 ΑΔΣ δόθηκε παράταση με αναθεώρηση μέχρι την 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) το με αριθ. πρωτ. 1719/ΔΤΥ 481/06.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τον ανάδοχο με το οποίο μεταθέτει για τον μήνα Ιούνιο του 2014 την εκτέλεση, σε συγκεκριμένη θέση εργασιών του τμήματος Α
- β) το άρθρο 10 της ΕΣΥ που καθορίζει τις τμηματικές ενδεικτικές προθεσμίες και τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες.
- γ) την δοθείσα παράταση μέχρι της 08.02.2014 για την ολοκλήρωση του τμήματος Α του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

α) την παράταση χωρίς αναθεώρηση για τις μη εκτελεσμένες εργασίες, μέχρι της 31.06.2014 της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8β,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008

β) την επιβολή ποινικής ρήτρας λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 1,2 και 6 του άρθρου 10 της ΕΣΥ με κατάπτωση υπέρ του κύριου του έργου ποσού 7.941,50 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

A). Εγκρίνει την παράταση χωρίς αναθεώρηση για τις μη εκτελεσμένες εργασίες, μέχρι της 31.06.2014 της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με τις παρ.8β,9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 29 - 4 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος