



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 25 - 04 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 143/ 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου : « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης » (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό : 900.448,80 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Απριλίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 5369/21-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ : | | ΑΠΟΝΤΕΣ : | |
|------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | Αβραμίδης Κυριάκος | 1 | Σουσιλόγλου Νικόλαος |
| 2 | Μανωλόπουλος Βασίλης | 2 | Κουσενίδης Αλέξανδρος |
| 3 | Ναλμπαντίδου Αφροδίτη | 3 | Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία |
| 4 | Αποστολίδου Μαρία | 4 | Ιωαννίδης Εμμανουήλ |
| 5 | Βαλάνος Νικόλαος | 5 | Λαϊνάκου Αφροδίτη |
| 6 | Γυμνόπουλος Κοσμάς | 6 | Καζαντζίδης Γεώργιος |
| 7 | Κωνσταντίνου Κυριάκος | 7 | Πεχλιβανίδης Νικόλαος |
| 8 | Κατζικός Γεώργιος | 8 | Λαδάς Ευάγγελος |
| 9 | Εμεινίδης Αναστάσιος | 9 | |
| 10 | Σιδηρόπουλος Σάββας | 10 | |
| 11 | Παναγιωτίδης Γαβριήλ | 11 | |
| 12 | Κεσόγλου Παύλος | 12 | |
| 13 | Γρούγιος Ηλίας | 13 | |
| 14 | Μεζίκης Βασίλειος | 14 | |
| 15 | Καρράς Ευστράτιος | 15 | |
| 16 | Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος | 16 | |
| 17 | Κυριλλίδης Γεώργιος | 17 | |
| 18 | Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή | 18 | |
| 19 | Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία | 19 | |
| 20 | Λαδάς Παράσχος | 20 | |
| 21 | Ράππου Ολγα | 21 | |
| 22 | Αβραμίδης Μωύσης | 22 | |
| 23 | Νοτάκης Ιωάννης | 23 | |
| 24 | Τσομπανοπούλου Μελίσα | 24 | |
| 25 | Σμήλιος Ηλίας | 25 | |
| 26 | | 26 | |
| 27 | | 27 | |
| 28 | | 28 | |
| 29 | | 29 | |
| 30 | | 30 | |
| 31 | | 31 | |

| | | | |
|----|--|----|--|
| 32 | | 32 | |
| 33 | | 33 | |

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία .

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ. 34/2007 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης προϋπολογισμού 900.488,80€ .
2. Την υπ' αρ. 238/16.07.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μενεμένης που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου.
3. Την αριθμ. 18/12.02.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με ανοικτή δημοπρασία .
4. Την αριθμ. 75/07.07.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί εγκρίσεως των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για το έργο αυτό, στο οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ/τ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» φέροντας μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :712.601,24 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 139.456,06 €).
5. Το από την 01.10.2008 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μενεμένης και της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ/τ «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ποσού: 873.435,34 € .
6. Τη με αριθμ. 14/19.01.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης περί της έγκρισης της παράτασης του έργου 90 ημερών .
7. Τον από 06.08.2009 εγκεκριμένο 1^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 108.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 23.10.2009 – 1/570 ΧΕΠ.
8. Τη με αριθμ. 162/31.08.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου 180 ημερών .
9. Τον από 23.12.2009 εγκεκριμένο 2^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 91.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 29.03.2010 – 1/114 ΧΕΠ.
10. Τη με αριθμ. 2/27.01.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 01.05.2010 .
11. Τον από 01.04.2010 εγκεκριμένο 3^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 273.700,00 €.
12. Τη με αριθμ. 77/19.04.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 30.09.2010.
13. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας.
14. Τη με αριθμ. 7.286/ΔΤΥ1115/23.06.2010 Απόφαση Διακοπής Εργασιών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Μενεμένης.
15. Τη με αριθμ. 142/21.07.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 157.859,70 €) .
16. Τον από 07.12.2010 εγκεκριμένο 4^ο λογαριασμό του έργου ποσού: 106.900,00 €.
17. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής, μέρους του έργου προς χρήση.
18. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .

19. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3.958/ΔΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
20. Το από 11.03.2013 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 5^{ου} λογαριασμού του έργου , ποσού 72.246,37 € .
21. Το με αριθμ. 3.960/ΔΤΥ 1.132/22.03.2013 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται ο 5^{ος} λογαριασμός .
22. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.958/ΔΤΥ 1.131/22.03.2013 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
23. Τη με αριθμ. 6.874/ΔΤΥ 1.973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ως εκπρόθεσμη από τη Δ.Τ.Υ. .
24. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
25. Τη με αριθμ. πρωτ.: 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
26. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
27. Τη με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η με αριθμ. πρωτ.: 3.677/ΔΤΥ 1.169/18.03.2015 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» .
28. Το με αριθμ. 5.690/ΔΤΥ 1.768/29.04.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κοινοποιείται στον ανάδοχο η με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
29. Τη με αριθμ. πρωτ. 11.376/ΔΤΥ 4.127/13.08.2015 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
30. Το με αρ. πρωτ. 201/08.10.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. 14/142/07.10.2015 γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε./Μ.Ε.Θ. Το με αρ. πρωτ.: 80993/21.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μ-Θ Γεν. Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο αποφασίζει να κάνει δεκτή την από 27.07.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ.«ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ανάδοχο του έργου « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) κι ακυρώνει την αρ. 111/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης .
31. Τη με αριθμ. 16.132/ΔΤΥ 5.565/24.11.2015 Απόφαση Διάλυσης Σύμβασης Κατασκευής του έργου της Δ.Τ.Υ.
32. Την από την 07.12.2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
33. Το με αριθμ. πρωτ. 16.908/ΔΤΥ 5.830/21.12.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
34. Την από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
35. Τη με αριθμ. 042/08.02.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
36. Ότι με τον παρόντα 2^ο Τελικό και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναπροσαρμόζονται οι επί πλέον κι οι επί έλαττον ποσότητες των συμβατικών εργασιών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου : « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης » (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό : 900.448,80 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 580.600,06 € με ΦΠΑ και ο 2^{ος} Τελικός και Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει με μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 292.835,28 €, σε σχέση με την υπογραφέισα σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 23 υπέρ(Βαλάνος Νικόλαος, Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Μανωλόπουλος Βασίλης, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Μεζίκης Βασίλειος, Γρούγιος Ηλίας, Εμεινίδης Αναστάσιος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καικατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Αβραμίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Σμήλιος Ηλίας) **Λευκό 2** (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα)

Α)Εγκρίνει τον 2^ο Τελικό και Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου : « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης » (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό : 900.448,80 €.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 580.600,06 € με ΦΠΑ και ο 2^{ος} Τελικός και Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει με μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 292.835,28 €, σε σχέση με την υπογραφέισα σύμβαση.

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 26 - 04 - 2016
Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος