



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη  
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 13 - 06 - 2016  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

**Αριθμός Απόφασης : 203/ 2016**

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΙ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» ",  
με αριθμ. μελ. 19/2016 και προϋπολογισμό 24.026,00 €»

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Ιουνίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 7493/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Μανωλόπουλος Βασίλης	2	Σουσιλόγλου Νικόλαος
3	Αποστολίδου Μαρία	3	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
4	Γυμνόπουλος Κοσμάς	4	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
5	Κωνσταντίνου Κυριάκος	5	Εμεινίδης Αναστάσιος
6	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	6	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
7	Κατζικάς Γεώργιος	7	Λαϊνάκου Αφροδίτη
8	Καρράς Ευστράτιος	8	Σμήλιος Ηλίας
9	Σιδηρόπουλος Σάββας	9	
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	
11	Κεσόγλου Παύλος	11	
12	Κουσενίδης Αλέξανδρος	12	
13	Γρούγιος Ηλίας	13	
14	Μεζίκης Βασίλειος	14	
15	Κυριλλίδης Γεώργιος	15	
16	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	16	
17	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	17	
18	Λαδάς Παράσχος	18	
19	Λαδάς Ευάγγελος	19	
20	Ράππου Ολγα	20	
21	Καζαντζίδης Γεώργιος	21	
22	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	22	
23	Αβραμίδης Μωϋσής	23	
24	Νοτάκης Ιωάννης	24	
25	Τσομπανοπούλου Μελίσα	25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπ όψη των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμό 266/2016 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου στην εταιρεία «**ΦΩΤΗΣ Π. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ**», με ποσοστό έκπτωσης 21,00 % με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεση, του έργου με τίτλο: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» " αριθμό μελέτης 19/2016 και προϋπολογισμό 24.026,00 €.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 19.04.2016 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, (με ημερομηνία έναρξης εργασιών στις 20.04.2016), έληγε δηλαδή στις 20.06.2016.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 7337/ΔΤΥ2454/06.06.2016 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου έως τις 20.07.2016.

Στον αύλειο χώρο όπου εκτελείται το έργο, στεγάζεται η εκκλησία της Αναστάσεως του Κυρίου και η έναρξή του συνέπεσε με την εορταστική εβδομάδα του Πάσχα (από 25.04.2016 έως 04.04.2016), καθώς και με εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η εκκλησία στο χώρο (από 11.05.16 έως 15.05.16). Συνυπολογίζοντας το χρόνο που απαιτείται για την συναρμολόγηση και αντίστοιχα την αποσυναρμολόγησης της εξέδρας των εκδηλώσεων, ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης έναρξης των εργασιών του έργου ανέρχεται σε ένα μήνα.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 4281/2014 και για το διάστημα της καθυστέρησης, κρίνεται σκόπιμη η παράταση για την περάτωση των εργασιών (παρ. 7, αρθ. 41, του Π.Δ. 28/1980.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων προτείνουμε την έγκριση παράτασης έως τις **20.07.2016**, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»" (αρ. μελέτης 19/2016 και προϋπολογισμό 24.026,00 €), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης έως τις **20.07.2016**, για την περαίωση των εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (αρ. μελέτης 19/2016 και προϋπολογισμό 24.026,00 €), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία**

Με ψήφους **24 υπέρ** (Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κατζικός Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Πάυλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Γρούγος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κυριλλίδης Γιώργος, Καϊκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Καζαντζίδης Γιώργος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα), **1 κατά**( Ράπτου Όλγα)

**A)** Εγκρίνει την παράταση έως τις **20.07.2016**, για την περαίωση των εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (αρ. μελέτης 19/2016 και προϋπολογισμό 24.026,00 €), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

**B)** Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Κυριλλίδης Γεώργιος

Η Ειδική Γραμματέας

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Τα Μέλη

Αμπελόκηποι 14 - 06 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Βαλάνος Νικόλαος