



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 25 -08 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 216/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρόνου του έργου «Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου». (αριθ. μελέτ. 59.1/2013).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00ην συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από 11698/21-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 32 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακtselής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κουσιδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 7^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη :

- 1) Την υπ ' αριθμό 112/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
- 2) Την υπ ' αριθμό 55/08.04.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης
- 3) Την υπ ' αριθμό 77 /02.05.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με ανάδοχο τον κ. Μπρατάνη Χριστόφορο ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης πέντε (5%) τοις εκατό.
- 4) την υπ' αριθμό πρωτ.10.946/ ΔΤΥ 2.810/ 31.07.2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του αναφερόμενου έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες με παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου,

5) το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ήταν 07.07.2014 με πέρασ την 05.08.2014 και

6) το ημερολόγιο εργασιών του έργου σύμφωνα με το οποίο :

σε διάφορες χρονικές ημερομηνίες μέχρι της 30.07.2014 ,τρεις (3) διαφορετικές εταιρείες (Οδοσήμανση , Μάρτσος Σήμανση- Διαγράμμιση και ΒΥΣΟ) που θα εκτελούσαν την διαγράμμιση των οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου με γραπτές τους επιστολές προς τον ανάδοχο του έργου κ. Μπρατάνη Χριστόφορο ΕΔΕ , δεν αναλάμβαναν την ευθύνη κατασκευής της διαγράμμισης με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά (όπως προέβλεπε η μελέτη) διότι το οδόστρωμα έχει πολλές και έντονες ρηγματώσεις οι οποίες εκτιμούν ότι θα μεταφερθούν και στην διαγράμμιση που είναι συμπαγής με αποτέλεσμα την καταστροφή της διαγράμμισης και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς για κακοτεχνία. Αντί της διαγράμμισης με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά προτάθηκε η διαγράμμιση με ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής που παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά σε προβληματικά οδοστρώματα.

Προτείνεται να δοθεί παράταση είκοσιέξι (26) ημερολογιακών ημερών δηλ. παράταση των εργασιών μέχρι την 31.08.2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος), κατά 1 (Τσιριγώτης Αρσένιος, λόγω της διαφωνίας του για τον τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού).

Α). Εγκρίνει παράταση είκοσιέξι (26) ημερολογιακών ημερών δηλ. παράταση των εργασιών μέχρι την 31.08.2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με αναθεώρηση.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 216/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 26 - 08 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος