



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 26 - 8 - 2013  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690  
Αριθ. Απόφ. 276/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ", με αριθμ. μελ. 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00€».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26<sup>η</sup> του μήνα Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 13490/22-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσιδής Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδής Χαράλαμπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή,

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **99/11.03.2013** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" με αριθμό μελέτης 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00€.

Με την υπ' αριθμό **45/19.03.2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην εταιρεία «ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε.-Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 12,00 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 05.06.2013 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 03-08-2013.

Οι νέες εργασίες που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 268/24.07.2013 Α.Δ.Σ. ( έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα) και συγκεκριμένα:

- Κουφώματα αλουμινίου και θύρες πυρασφάλειας τα οποία απαιτούν μεγάλο χρόνο παράδοσης.

- Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων κ.λ.π με πρόσθετο χρόνο εκτέλεσης.

είχαν σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 12420/ΔΤΥ 3621/26-07-13 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου για είκοσι ημέρες, δηλαδή έως 23-08-2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7, 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο αυτής, δηλαδή για  $1/3 \cdot 60 = 20$  ημέρες (έως 23-08-2013).

Ύστερα από τα παραπάνω

### **Εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" (αρ. μελέτης 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00€), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 45/19.03.2013 απόφαση της Ο.Ε. την υπ' αριθμ. 12420/ΔΤΥ 3621/26-07-13 αίτησή του αναδόχου του έργου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Ομόφωνα**

A). Εγκρίνει παράταση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για την περαίωση των εργασιών του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" (αρ. μελέτης 23/2013 και προϋπολογισμό 110.700,00€), με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 276/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 27 - 8 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος