



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 28-09-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 295/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2^ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ", με αριθμ. μελ. 97/2013 και προϋπολογισμό 436.217,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9,30 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 13185/24-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κατζικός Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, η κα Κόππη Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **156/02.06.2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2^ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " με αριθμό μελέτης 97/2013 και προϋπολογισμό 436.217,00 €.

Με την υπ' αριθμό **32/09.03.2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην εταιρεία « Χατζημήτρος Ιωάννης ΕΔΕ », με μέσο ποσοστό έκπτωσης 18,00 %.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 22.06.2015 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, έληγε δηλαδή στις 22.08.2015.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 10669/ΔΤΥ 3863/29.07.2015 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου σαράντα πέντε ημερών (ενάμιση μήνα) έως τις αρχές ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

Οι λόγοι που επικαλείται στην συνημμένη αίτησή του είναι γνωστοί πλέον σε όλους και δεν άλλοι από τους λόγους που οφείλονται στην τραπεζική αργία από τις 28.06.2015 έως και την 20.07.2015 και τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων (τα γνωστά πλέον capital controls).

Πέρα από τον παραπάνω αναφερόμενο λόγο υπάρχει και η εβδομάδα των θερινών διακοπών του Δεκαπενταύγουστου που ή πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι σε « αργία».

Θεωρούμε ότι η καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ. 8α) και κρίνεται σκόπιμο να δοθεί η παράταση που ζητείται προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων προτείνουμε την έγκριση παράτασης έως τις 31.09.2015, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2^ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" (αρ. μελέτης 97/2013 και προϋπολογισμό 436.217 €) , με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με το υπ ' αριθμό πρωτ. 11050/4034/07.08.2015 αίτημά μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ ζητήσαμε τη σύμφωνη γνώμη αυτής για την παράταση του έργου.

Με το υπ' αριθμ. 12961/4589/17.09.2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ , μας στάλθηκε η σύμφωνη γνώμη αυτής.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την παράταση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2^ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " με αναθεώρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα), κατά 1 (Σμήλιος Ηλίας).

Α). Εγκρίνει την παράταση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2^ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " με αναθεώρηση.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 295/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 29 - 9 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος