



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 19 - 10 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης :328/2016

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 64/2014**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 13322/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Βαλάνος Νικόλαος	1	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
2	Αβραμίδης Κυριάκος	2	Καρράς Ευστράτιος
3	Αποστολίδου Μαρία	3	Κουσενίδης Αλέξανδρος
4	Γυμνόπουλος Κοσμάς	4	Εμεινίδης Αναστάσιος
5	Κωνσταντίνου Κυριάκος	5	Ιωαννίδης Εμμανουήλ
6	Γρούγιος Ηλίας	6	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
7	Σιδηρόπουλος Σάββας	7	Κεσόγλου Παύλος
8	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	8	Λαϊνάκου Αφροδίτη
9	Μανωλόπουλος Βασίλης	9	Τσομπανοπούλου Μελίσα
10	Σουσιλόγλου Νικόλαος	10	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
11	Κατζικάς Γεώργιος	11	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
12	Μεζίκης Βασίλειος	12	
13	Κυριλλίδης Γεώργιος	13	
14	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	14	
15	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	15	
16	Καζαντζίδης Γεώργιος	16	
17	Αβραμίδης Μωϋσής	17	
18	Λαδάς Παράσχος	18	
19	Γκαλέτσης Αθανάσιος	19	
20	Ράππου Ολγα	20	
21	Νοτάκης Ιωάννης	21	
22	Σμήλιος Ηλίας	22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι :

Με την υπ' αριθμ. **133/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ. 64/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **111/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 23.08.2016 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες ενώ έχει τεθεί και αποκλειστική τμηματική προθεσμία πενήντα (50) ημερών για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών στις οδούς Μ. Ασίας, Κρυστάλλη και σε παράπλευρες οδούς της Εσωτερικής Περιφερειακής.

Με την από 11.10.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά σαράντα ημέρες, για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή.

Σύμφωνα με τις εγγραφές του ημερολογίου, οι ακατάλληλες προς εργασία ημέρες από την υπογραφή μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, είναι δύο ημέρες.

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 01.09.2016 και η έγκρισή του κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 20.09.2016, με το υπ' αριθμ. 11.552/ΔΤΥ 3.898/20.09.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, ήτοι με εννέα (9) ημέρες καθυστέρησης.

Τέλος, την 21.09.2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή της οδού Μ. Ασίας, προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία μας. Στις 23.09.2016, για υπηρεσιακούς λόγους, αντικαταστάθηκε ο αρχικά ορισθείς επιβλέπων και μελετητής του έργου, από άλλον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Λόγω της συγκεκριμένης αντικατάστασης, υπάρχει μια καθυστέρηση στην έγκριση της υποβληθείσας μελέτης εφαρμογής, δεδομένου ότι ο νέος επιβλέπων έπρεπε να ενημερωθεί για τη μελέτη αλλά και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα του έργου. Σημειώνεται ότι, χωρίς την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης εφαρμογής, δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες στην συγκεκριμένη οδό.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

1. Την έγκριση παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως την 27/11/2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών στις οδούς Μ. Ασίας, Κρυστάλλη και σε παράπλευρες οδούς της Εσωτερικής Περιφερειακής στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A)Εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας κατά σαράντα (40) ημέρες, δηλαδή έως την 27/11/2016, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών στις οδούς Μ. Ασίας, Κρυστάλλη και σε παράπλευρες οδούς της Εσωτερικής Περιφερειακής στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης**» (Αρ. Μελ.: 64/2014).

B) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **328/2016**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 20 - 10 - 2016

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος