



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 17 - 2 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 056/ 2014

ΘΕΜΑ: Παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας του τμήματος Α για το έργο:»ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝ/ΜΟΥ» αρ.μελ.50/12 Κ.Α.Ε. «Μ-0150-12» και προϋπολογισμό 3.500.000€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17^η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 2020/13 -2-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Ακσελής Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Χοΐδης Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι παραπάνω έργο με αρ. μελέτης 50/2013 και προϋπολογισμό 3.500.000 € εκτελείται, με βάση την από 28.08.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία Κ/Ξ «Κ.Μπουμπούνας Κατασκευές ΕΕ – Τάτσης Γεώργιος και ΣΙΑ ΕΕ». Με την υπ' αριθ. 282/27-08-2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,87%. Σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της ΕΣΥ που καθορίζει τις τμηματικές ενδεικτικές προθεσμίες θα έπρεπε μέχρι της 28.12.2013 να έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Α του έργου

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου με το αριθ. πρωτ. 277/ΔΤΥ 57/09.012014 έγγραφό του και λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι υπεβλήθη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δ/ση τεχνικών έργων της Περιφέρειας που ενέκρινε και διαβίβασε στην Δ/ση τροχαίας Θεσ/κης η οποία αποφάσισε την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων με έγγραφό της στις 21.11.2013, με αποτέλεσμα

την καθυστέρηση μέρους των εργασιών που αφορούν όλες τις σχετικές εργασίες για την κατασκευή κρασπεδορείθρου και πεζοδρομίου,

β) ότι στον χρόνο που ήταν να τοποθετηθούν τα κιγκλιδώματα, παρατηρήθηκε σφάλμα της μελέτης στην αναγραφή του πάχους κοιλοδοκών (200x200x2 mm, 200x100x2 mm). Μετά την υποβολή έγγραφου αιτήματος από τον ανάδοχο με αριθ.πρωτ.17330/ΔΤΥ 4971/06.11.2013 και την απάντηση της Υπηρεσίας μας στις 07.11.2013 απαιτήθηκε ,λόγω αδυναμίας άμεσης παράδοσης των κοιλοδοκών διάστημα είκοσι ημερών για τον γαλβανισμό τους με αποτέλεσμα την παραλαβή τους στις 04.12.2013,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την παράταση κατά σαράντα(40) ημέρες μέχρι της 8.02.2014 της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 89/21-05-2013 απόφαση της Ο.Ε. το αριθ.πρωτ. 277/ΔΤΥ 57/09.012014 έγγραφό αίτημα του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 21 υπέρ (Αποστολίδου Μαρία, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).

Α). Εγκρίνει παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας του τμήματος Α για το έργο:»ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝ/ΜΟΥ» αρ.μελ.50/12 Κ.Α.Ε. «Μ-0150-12» και προϋπολογισμό 3.500.000€ κατά σαράντα(40) ημέρες μέχρι της 8.02.2014 σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 056/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 18 - 2 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος