



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
21.1.21 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 7/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» αρ. μελ. 15/2018.

Σήμερα την 21η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 664/15-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Αποστολίδου Μαρία 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γρούγιος Ηλίας 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **2^ο ΕΚΤΑΚΤΟ Θέμα**, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Έχοντας υπόψη :

3.1 Την αριθ. 113/07.05.2018 (ΑΔΑ: 6ΑΙΑΩΨΕ-ΞΟ) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή στην υπ'άρ πρωτ 5133/23.02.2018 πρόσκληση «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» με το έργο «Συντήρηση – μικροκατασκευές σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων»

3.2 Την αριθ. πρωτ. 60083/30.08.2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» με αρ. μελ. 15/2018 (C.P.V.: 45214200-2) και προϋπολογισμού 502.000,00 € με ΦΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της Πρόσκληση II με ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με ποσό χρηματοδότησης 252.700,00 € από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

3.3 Την αριθ. 299/05.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.

3.4 Την αριθ. 312/19.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 50.400,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών- ΣΑΤΑ Σχολείων και απόδοσή της στο έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», συνολικού προϋπολογισμού 502.000,00€ συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, στο σκέλος της ίδιας συμμετοχής του Δήμου.

- 3.5** Το αριθ. Πρωτ. 23484/ΔΤΥ 5046/04.12.2018 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ».
- 3.6** Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 23662/05.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 493δαπάνης ύψους 252.700,00 € (Κ.Α. 64.7331.02). Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 23663/05.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 494δαπάνης ύψους 50.400,00 € (Κ.Α. 30.7331.08) Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίου Πόρους με το ποσό των 99.450,00 €για το έτος 2019. Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίου Πόρους με το ποσό των 99.450,00 €για το έτος 2020.
- 3.7** Την αριθ. 257/10.12.2018 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και η Ψήφιση Πίστωσης ποσού 50.400,00€ στον Κ.Α. 30.7331.08 ΣΑΤΑ σχολείων, δέσμευση πίστωσης από ιδίους πόρους 99.450,00 € για το έτος 2019 και δέσμευση πίστωσης από ιδίους πόρους 99.450,00 € για το έτος 2020 για το ανωτέρω με αριθ. μελέτης 15/2018 που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και που νόμιμα θεωρήθηκε.
- 3.8** Την υπ' αριθ. 62/29.03.2019 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης, απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας «ΤΡΙΑΣ ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατακυρώνει τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δηλαδή στην εταιρεία «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 52,59 %.
- 3.9** Την υπ' αριθ. 135/27.06.2019 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Σ.ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΑΦΜ 998829171 με έκπτωση 52,59 %.
- 3.10** Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 06.09.2019 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δέκα πέντε μήνες (15), έληγε δηλαδή στις 06-12-2020.
- 3.11** Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τις 07.11.2020 οφειλόμενων στα μέρα που έχουν παρθεί από την κυβέρνηση και ισχύουν έως και σήμερα, για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19, δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στο έργο
- 3.12** Την υπ' αριθ. 393/07.12.2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι της 06-02-2021.
- Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 928/ΔΤΥ 249/19.01.2021 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου για εξήντα ημέρες, δηλαδή έως 06-04-2021, σύμφωνα με το άρθρο147 του Ν.4412/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, **ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε** : Την έγκριση παράτασης για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ " (αρ. μελέτης 15/2018 και προϋπολογισμό 502.000,00 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παράταση για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ " (αρ. μελέτης 15/2018 και προϋπολογισμό 502.000,00 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22.1.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος