



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 1.2.21 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 22/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 'Κων. Καραμανλής' του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» αρ. μελ. 47/2017

Σήμερα την 1η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 1620/28-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Αποστολίδου Μαρία 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γρούγιος Ηλίας 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Τσομπανοπούλου Μελίσα. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη :

2.2 Το αριθ. Πρωτ. 14482/ΔΤΥ 2111/25.07.2019 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 'Κων. Καραμανλής' του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

2.3 Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 14489/25.07.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 439, δαπάνης ύψους 600.00,00 € (Κ.Α. 64.7326.01)

2.4 Την δέσμευση πίστωσης από Ιδίου Πόρους με το ποσό των 10.812,84 € για το έτος 2020

2.5 Την αριθ. υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 'Κων. Καραμανλής' του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»(Αρ.Μελ.:47/2017), προϋπολογισμού 610.812,84 €, με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

2.6 Την υπ' αριθ. 218/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1.

2.7 Την υπ' αριθ. 271/2019 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2.

2.8 Την υπ' αριθ. 102/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

2.9 Την υπ' αριθ. 208/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΑΦΜ 073673451 με έκπτωση 39,86 %.

2.10 Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 24.09.2020 η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, λήγει δηλαδή στις 24-02-2021.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 1137/ΔΤΥ 321/21.01.2021 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου για τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 24-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, για τους εξής λόγους:

1. Για την έντευξη και ασφαλή εφαρμογή διάστρωσης του ΤΑΡΤΑΝ σε εξωτερικούς χώρους απαιτούνται κατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως 3° C μεγαλύτερης της θερμοκρασίας δρόσου, δηλαδή για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και για την εποχή που διανύουμε να είναι πάνω των 20° C.
2. Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μικρότερη του 35%.
3. Να μην υπάρξει η παραμικρή βροχόπτωση στις μέρες διάστρωσης.
4. Και ως εκ τούτου η περίοδος του ελληνικού χειμώνα είναι τελείως ακατάλληλη για να αρχίσει η κατασκευή του έργου, αντιθέτως θα πρέπει να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2021.

Ύστερα από τα παραπάνω, **εισηγούμαστε** :

Την έγκριση παράτασης για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες (4 μήνες), για την περαίωση των εργασιών του έργου: " Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 'Κων. Καραμανλής' του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης " (αρ. μελέτης 47/2017 και προϋπολογισμό 610.812,84 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

(με ψήφους: 4 υπέρ, 1 κατά)

Α) Εγκρίνει την παράταση για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες (4 μήνες), για την περαίωση των εργασιών του έργου: " Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο 'Κων. Καραμανλής' του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης " (αρ. μελέτης 47/2017 και προϋπολογισμό 610.812,84 €, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

-Κατά τοποθετείται η Ζωνναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» η οποία θεωρεί ότι θα έπρεπε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα να είχαν ληφθεί υπόψη αστάθμητοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, κλπ.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 2.2.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος