



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
22.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 181/2021

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών για το έργο έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αριθ. μελ. 90/2020**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 12871/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Κατζικάς Γεώργιος 4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα 8) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. Μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Κωνσταντίνου Κυριάκος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής).
2. Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
3. Τη μελέτη του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ**» αριθ. μελ. 90/2020, προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ
4. Την αριθ. 434/28.12.2020 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου
5. Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 71/08.03.2021 Απόφαση της ΟΕ με την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέση έκπτωση 20,48 % και ποσό σύμβασης 27.231,90 € (33.767,56 € με ΦΠΑ).
6. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 05.04.2021 σύμφωνα με το οποίο η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με λήξη στις 05.05.2021
7. Το με αρ. πρωτ. 8904/ΔΤΥ 1909/29.04.2021 έγγραφο του αναδόχου για αίτηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης των εργασιών για τριάντα ημέρες, ήτοι έως 05.06.2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016  
Την με αριθ. 148/17.05.2021 απόφαση της Ο.Ε για την παράταση του έργου έως την 11.06.2021

## **ΑΔΑ: Ψ92ΜΩΨΕ-ΔΦ1**

8. Το με αρ. πρωτ. 12129/ΔΤΥ 2674/09.06.2021 έγγραφο του αναδόχου για αίτηση 2ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης των εργασιών για σαράντα ημέρες, ήτοι έως 21.07.2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016

9. Το γεγονός ότι,

κατά το διάστημα από 06.05.2021 έως 11.06.2021 επικράτησαν δυσμενείς για την ολοκλήρωση του έργου καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις. Ημέρες συνολικά έντεκα (11)

Δεδομένου ότι οι εργασίες του έργου εκτελούνται αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο η εκτέλεσή τους κατέστη αδύνατη μέχρι την απομάκρυνση των νερών

Επιπλέον, για τεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητη η μεσολάβηση ικανού χρονικού διαστήματος για την απομάκρυνση της υγρασίας στο βιομηχανικό δάπεδο και την τελική επίστρωση με αθλητικό ακρυλικό τάπητα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη ολοκλήρωση του αντικείμενου του έργου,. Για τον παραπάνω λόγο και επειδή μέχρι της 20.06.2021 προβλέπονται βροχοπτώσεις:

### **εισηγούμαστε:**

**Την έγκριση παράτασης για σαράντα (40) ημέρες, έως 21.07.2021, για την περαίωση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»** αριθ. μελ. 90/2020, προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

A) Εγκρίνει την παράταση για σαράντα (40) ημέρες, έως 21.07.2021, για την περαίωση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αριθ. μελ. 90/2020, προϋπολογισμού 42.463,49 € με ΦΠΑ, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 181/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.6.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

