ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,
Αμπελόκηποι

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2011

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 30-03-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός απόφασης : 101 / 2015

ΘΕΜΑ: Παράταση 20 ημερών, για την προμήθεια με τίτλο: **«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές»** με αριθμό μελέτης: **95/2014**, προϋπολογισμού: **14.699,85€** με το Φ.Π.Α.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην του μήνα Μαρτίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8ην μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 4037/26-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Καρράς Ευστράτιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 αλλά απουσίασε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. Θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι στις 19/12/2014 υπογράφηκε η σύμβαση προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές»** με αριθμό μελέτης: **95/2014**, προϋπολογισμού: **14.699,85**€ με το Φ.Π.Α και χρηματοδότησή του από πόρους του ΘΗΣΕΑ**,** που αφορούσε σε τοποθετήσεις περιφράξεων κι άλλων μεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές του Δήμου.

Η καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης ήταν η 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Εξαιτίας όμως καθυστερήσεων στην προετοιμασία των υλικών περιφράξεων και παραλαβής τους από το εξωτερικό, θα χρειαστεί να δοθεί παράταση, σύμφωνα με το αίτημα του ανάδοχου προμηθευτή, το οποίο υποβλήθηκε έγκαιρα, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

Να δοθεί παράταση 20 ημερών, χρονικό διάστημα εντός των ορίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (να μην υπερβαίνει το ¼ του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης) για την προμήθεια με τίτλο: **«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές»** με αριθμό μελέτης: **95/2014**, προϋπολογισμού: **14.699,85€** με το Φ.Π.Α και χρηματοδότησή του από πόρους του ΘΗΣΕΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει παράταση 20 ημερών, χρονικό διάστημα εντός των ορίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (να μην υπερβαίνει το ¼ του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης) για την προμήθεια με τίτλο: **«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών σε παιδικές χαρές»** με αριθμό μελέτης: **95/2014**, προϋπολογισμού: **14.699,85€** με το Φ.Π.Α και χρηματοδότησή του από πόρους του ΘΗΣΕΑ.

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος Αμπελόκηποι 31 - 3 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης Βαλάνος Νικόλαος