ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι

Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 10-09-2018
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης :222/2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής και του καθορισμού τιμής ιστών φωτισμού του έργου: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) με αρ. μελ.: 34/2007 και προϋπολογισμό : 900.448,80 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 18074/06-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς(23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		**ΑΠΟΝΤΕΣ :**	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Σουσλόγλου Νικόλαος
3	Μανωλόπουλος Βασίλης	3	Ιωαννίδης Εμμανουήλ
4	Καρράς Ευστράτιος	4	Λαΐνάκου Αφροδίτη
5	Κατζικάς Γεώργιος	5	Αθανασιάδης Ιωάννης
6	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	6	Καζαντζίδης Γεώργιος
7	Κεσόγλου Παύλος	7	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
8	Κωνσταντίνου Κυριάκος	8	Λαδάς Παράσχος
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	Μαυρίδου Αναστασία
10	Γυμνόπουλος Κοσμάς	10	Τσομπανοπούλου Μελίσα
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Εμεινίδης Αναστάσιος	12	
13	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Μεζίκης Βασίλειος	16	
17	Ναλπαντίδου Αφροδίτη	17	
18	Κυριλλίδης Γεώργιος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Γκαλέτσης Αθανάσιος	20	
21	Αβραμίδης Μωυσής	21	
22	Νοτάκης Ιωάννης	22	
23	Σμήλιος Ηλίας	23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	

28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, οι οποίες ήταν παρόντες, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Ο Δ.Σ. κ. Αβραμίδης Μωυσής αποχώρησε πριν την έναρξη της Συνεδρίασης.
-Ο Δ.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αρ. 34/2007 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης προϋπολογισμού 900.488,80€ .
2. Την υπ' αρ. 238/16.07.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μενεμένης που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου.
3. Την αριθμ. 18/12.02.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με ανοικτή δημοπρασία .
4. Την αριθμ. 75/07.07.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί εγκρίσεως των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για το έργο αυτό, στο οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ/τ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» φέροντας μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :712.601,24 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 139.456,06 €).
5. Το από την 01.10.2008 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μενεμένης και της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ/τ «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ποσού: 873.435,34 € .
6. Την με αρίθμ. 14/19.01.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης περί της έγκρισης της παράτασης του έργου 90 ημερών .
7. Τον από 06.08.2009 εγκεκριμένο 1^{ο} λογαριασμό του έργου ποσού: 108.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. 23.10.2009 – 1/570 ΧΕΠ.
8. Την με αρίθμ. 162/31.08.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου 180 ημερών .
9. Τον από 23.12.2009 εγκεκριμένο 2^{ο} λογαριασμό του έργου ποσού: 91.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. 29.03.2010 – 1/114 ΧΕΠ.
10. Την με αρίθμ. 2/27.01.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 01.05.2010 .

11. Τον από 01.04.2010 εγκεκριμένο 3^{ο} λογαριασμό του έργου ποσού: 273.700,00 €.
12. Την με αρίθμ. 77/19.04.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 30.09.2010.
13. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας.
14. Την με αριθμ. 7.286/ΔΤΥ1115/23.06.2010 απόφαση διακοπής εργασιών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Μενεμένης.
15. Την με αρίθμ. 142/21.07.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 157.859,70 €) .
16. Τον από 07.12.2010 εγκεκριμένο 4^{ο} λογαριασμό του έργου ποσού: 106.900,00 €.
17. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής, μέρους του έργου προς χρήση.
18. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
19. Την με αρίθμ. πρωτ.: 3.958/ΔΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
20. Το από 11.03.2013 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 5^{ου} λογαριασμού του έργου , ποσού 72.246,37 € .
21. Το με αρίθμ. 3.960/ΔΤΥ 1.132/22.03.2013 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται ο 5^{ος} λογαριασμός .
22. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της με αρίθμ. 3.958/ΔΤΥ 1.131/22.03.2013 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
23. Την με αρίθμ. 6.874/ΔΤΥ 1.973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ως εκπρόθεσμη από τη Δ.Τ.Υ. .
24. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
25. Την με αρίθμ. πρωτ.: 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
26. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της με αρίθμ. 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
27. Την με αρίθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η με αριθμ. πρωτ.: 3.677/ΔΤΥ 1.169/18.03.2015 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» .
28. Το με αρίθμ. 5.690/ΔΤΥ 1.768/29.04.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κοινοποιείται στον ανάδοχο η με αρίθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
29. Την με αρίθμ. πρωτ. 11.376/ΔΤΥ 4.127/13.08.2015 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
30. Το με αρ. πρωτ. 201/08.10.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο αποστέλλεται η υπ αριθμ. 14/142/07.10.2015 γνωμοδότηση του Τ .Σ.Δ.Ε./Μ.Ε.Θ. Το με αρ. πρωτ. 80993/21.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Μ-Θ Γεν. Γραμματέα Απ/νης Δ/νσης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο αποφασίζει να κάνει δεκτή την από 27.07.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ανάδοχο του έργου « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) και ακυρώνει την αρ. 111/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης .
31. Την με αρίθμ. 16.132/ΔΤΥ 5.565/24.11.2015 Απόφαση Διάλυσης σύμβασης κατασκευής του έργου της Δ.Τ.Υ.

32. Την από την 07.12.2015 αίτησή του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
33. Το με αρίθμ. πρωτ. 16.908/ΔΤΥ 5.830/21.12.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
34. Την από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθ πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
35. Την με αρίθμ. 042/08.02.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθ πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
36. Το με αρίθμ. πρωτ. Δ.Υ.Δ./2946/23.03.2016 έγγραφο του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.
37. Την με αρίθμ. 143/25.04.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την έγκριση του 2^{ου} Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% : 462.976,99 € - ποσό για αναθεώρηση : 18.199,22 € - ποσό για ΦΠΑ : 99.423,85 €) .
38. Τη με αρίθμ. 165/16.05.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η από 09.05.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της σύνταξης από τη Δ.Τ.Υ. του 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου.
39. Την με αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η οποία βασίστηκε στην υπ΄ αρίθμ. 71/8/22.06.2016 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης , με την οποία ζητείται η ανασύνταξη του 2ου ΑΠΕ και της Τελικής Επιμέτρησης ώστε να εκτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.1 του Ν. 3669/08 η αξία των ιστών φωτισμού που προσκομίσθηκαν στις αποθήκες του Δήμου.
40. Την από 02.08..2016 προσφυγή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατά της με αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης , προς την 1^{η} Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/06
41. Την με αρ. πρωτ.: 237/15.09.2017 αποστολή της 98/2016 απόφασης της 1^{ης} Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06, σύμφωνα με την οποία απορρίπτει την προσφυγή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης κατά της με αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
42. Την ανασύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου και υπογράφτηκε στις 11.04.2017. Την ανασύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης υπέγραψε ο ανάδοχος στις 20.06.2017 με επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην προσφυγή κατά της ανωτέρω γνωμοδότησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
43. Την προσφυγή της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και κατά μέρος της με την αρ. πρωτ.: 43406/29.06.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
44. Την από 25.07.2018 όχληση της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» για την οριστική παραλαβή του έργου.
45. Τα από **07/09/2018** πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τα οποία προτείνει αποζημίωση για κάθε ιστό ηλεκτροφωτισμού το ποσό των 179,20€/ιστό ηλεκτροφωτισμού χωρίς ΦΠΑ, αλλά και την προσωρινή – οριστική παραλαβή του έργου καθώς η Επιτροπή Παραλαβής έκρινε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά καλώς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα άνω αναφερόμενα σας διαβιβάζουμε την πρόταση αποζημίωσης για ιστό ηλεκτροφωτισμού και το πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

1. Για τον καθορισμό της τιμής του ιστού ηλεκτροφωτισμού με την αποδοχή ή μη της πρότασης αποζημίωσης που προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής, δηλαδή σε 179,20€/ιστό ηλεκτροφωτισμού, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 3669/08 η αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

2. Για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Με ψήφους **17 Υπέρ** (Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εμεινίδης Αναστάσιος) **2 Αποχή** (Κυριλλίδης Γιώργος, Ζωναρέλη Κυριακή)**1 κατά** (Γκαλέτσης Αθανάσιος) **2 Λευκά** (Νοτάκης Ιωάννης-Σμήλιος Ηλίας).

Α) Καθορίζει την τιμή του ιστού ηλεκτροφωτισμού με την αποδοχή της πρότασης αποζημίωσης που προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής, δηλαδή σε 179,20€/ιστό ηλεκτροφωτισμού, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.2 του Ν. 3669/08 η αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Β)Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/ 2018

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 11 - 09 - 2018

Η Ειδική Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη Κουσενίδης Αλέξανδρος