



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 23 - 01 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 023 / 2017

- ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», αρ. μελ. 64/2014**
2. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του παραπάνω έργου

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1378/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρεις(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Κωνσταντίνου Κυριάκος	3	Λαϊνάκου Αφροδίτη
4	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	4	
5	Γυμνόπουλος Κοσμάς	5	
6	Καρράς Ευστράτιος	6	
7	Κουσενίδης Αλέξανδρος	7	
8	Κεσόγλου Παύλος	8	
9	Σουσιλόγλου Νικόλαος	9	
10	Σιδηρόπουλος Σάββας	10	
11	Μανωλόπουλος Βασίλης	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	13	
14	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Κατζικάς Γεώργιος	16	
17	Μεζίκης Βασίλειος	17	
18	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	18	
19	Κυριλλίδης Γεώργιος	19	
20	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	20	
21	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	21	
22	Καζαντζίδης Γεώργιος	22	
23	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	23	
24	Αβραμίδης Μωϋσής	24	
25	Λαδάς Παράσχος	25	
26	Γκαλέτσης Αθανάσιος	26	
27	Ράπτου Ολγα	27	
28	Νοτάκης Ιωάννης	28	
29	Τσομπανοπούλου Μελίσα	29	
30	Σμήλιος Ηλίας	30	
31		31	

32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι :

Με την υπ' αριθμ. **133/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ. 64/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **111/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,86%.

Λόγω προμετρητικών σφαλμάτων της μελέτης αλλά και αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, απαιτήθηκε η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με το παρών έργο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση δύο κόμβων επί της οδού Μοναστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του κόμβου της οδού Μοναστηρίου με την οδό Αγ. Παρασκευής και του κόμβου της οδού Μοναστηρίου με την οδό Μαντρινών. Δεδομένου ότι έχει εγκριθεί χρηματοδότηση (υπ' αριθμ. 221/03-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΔ5Ρ7ΛΛ-ΙΕΧ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου) από την Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. για τη συντήρηση της οδού Μοναστηρίου, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μας, η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε μελέτη για τη συντήρηση της εν λόγω οδού. Κρίνεται σκόπιμο από την Υπηρεσία μας η οδός Μοναστηρίου να αντιμετωπιστεί ενιαία από τη νέα μελέτη και να μην προχωρήσει η αποκατάσταση των δύο κόμβων από το τρέχων έργο. Αντί της κατασκευής των δύο κόμβων προτείνεται να κατασκευασθεί ασφαλτικό οδόστρωμα περιμετρικά του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης. Οι ποσότητες των απαιτούμενων εργασιών είναι παρόμοιες με αυτές που απαιτούνται για τους δύο κόμβους, ενώ δεν απαιτείται και η εκτέλεση νέων εργασιών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Οι όποιες αυξομειώσεις εργασιών απαιτηθούν έχουν ήδη υπολογισθεί και ενσωματωθεί στον παρών Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Πέρα από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης και προκειμένου να συμπεριληφθούν στη μελέτη κάποιες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό συντάχθηκε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι εργασίες που περιέχονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο προέκυψαν.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
1	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Προφανής παράλειψη της μελέτης. Εργασία απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγραφόμενα στην Τεχνική περιγραφή του έργου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της οδού Μ. Ασίας.

2	Επένδυση πρανών με φυτική γη	Προφανής παράλειψη της μελέτης. Εργασία απαραίτητη προκειμένου να προστατευθούν οι στρώσεις οδοστρωσίας στην οδό Μ. Ασίας, στα σημεία εκείνα που υπάρχει επίχωμα.
2	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Εργασία απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγραφόμενα στην Τεχνική περιγραφή του έργου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εργασίες αποκατάστασης της οδού Μ. Ασίας.

Η κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Επίσης, οι αυξήσεις στον προτεινόμενο προϋπολογισμό των ομάδων καλύπτονται και αυτές από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά διάθεση επί έλλατον δαπανών από ομάδα σε ομάδα.

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 277.488,76 ευρώ και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

1. Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»** (Αρ. Μελ.: 64/2014).
2. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1)Εγκρίνει τον 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»** (Αρ. Μελ.: 64/2014).
- 2)Εγκρίνει τον 1^{ου} Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου.
- 3) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 023 / 2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Τα Μέλη

Αμπελόκηποι 24 - 01 - 2017

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος