



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 21 - 03 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 104 / 2016

- ΘΕΜΑ : 1. Έγκριση 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014**
2. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου
3. Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 3620/17-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Κωνσταντίνου Κυριάκος
2	Μανωλόπουλος Βασίλης	2	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
3	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	3	Μεζίκης Βασίλειος
4	Αποστολίδου Μαρία	4	Κυριλλίδης Γεώργιος
5	Βαλάνος Νικόλαος	5	Λαϊνάκου Αφροδίτη
6	Γυμνόπουλος Κοσμάς	6	Λαδάς Ευάγγελος
7	Εμεινίδης Αναστάσιος	7	Τσομπανοπούλου Μελίσα
8	Κατζικάς Γεώργιος	8	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Γρούγιος Ηλίας	10	
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Κεσόγλου Παύλος	12	
13	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Καρράς Ευστράτιος	15	
16	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	16	
17	Σουσιλόγλου Νικόλαος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καζαντζίδης Γεώργιος	19	
20	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	20	
21	Αβραμίδης Μωϋσής	21	
22	Λαδάς Παράσχος	22	
23	Ράπτου Ολγα	23	
24	Νοτάκης Ιωάννης	24	
25	Σμήλιος Ηλίας	25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπ' όψη των μελών ότι :

Με την υπ' αριθμ. **157/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» (αρ. μελ.72/2014) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την **135/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 8,09%.

Με την υπ' αριθμ. **005/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου (τελικές ποσότητες).

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαμβάνεται και η τελική δαπάνη απολογιστικών εργασιών που περιέλαβε το σύνολο των απολογιστικών εργασιών.

Πέρα από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης και προκειμένου να συμπεριληφθούν στη μελέτη κάποιες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό συντάχθηκε και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι εργασίες που περιέχονται στο 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο προέκυψαν.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
1	ΔΙΚΤΥΑ	
1	Σειρήνα συναγερμού με φλας	Απρόβλεπτη εργασία που κατέστη αναγκαία ύστερα από απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το γήπεδο.
2	Μπουτόν συναγερμού (υαλόφρακτο)	
3	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	Εργασίες απαραίτητες για τη σύνδεση των δικτύων πυρόσβεσης στα γήπεδα με τις υφιστάμενες διατάξεις υδροδότησης.
4	Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	
5	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	
6	Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	

7	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	
8	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	
9	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	
10	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	
11	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	
12	Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	
13	Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	Εργασίες απαραίτητες για τη σύνδεση των δικτύων πυρόσβεσης στα γήπεδα με τις υφιστάμενες διατάξεις υδροδότησης.
14	Σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, διατομής 1 1/4 in, μήκους 50 cm	
15	Καλώδιο τύπου NYFAF Διπολικό διατομής 2 X 0,75 mm ²	Απρόβλεπτη εργασία που κατέστη αναγκαία για τη σύνδεση των φαροσειρήνων και των μπουτόν συναγερμού.
16	Θερμική μόνωση σωλήνων	Απρόβλεπτη εργασία που κατέστη αναγκαία για τη μόνωση της σωλήνας υδροδότησης των νέων χώρων υγιεινής θεατών στο γήπεδο «Α. Καραφώτης», δεδομένου ότι η ΕΥΑΘ δεν μπόρεσε να υδροδοτήσει τα WC από το σημείο στο οποίο είχε αφεθεί η αναμονή.
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	
1	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	Απρόβλεπτη εργασία που κατέστη αναγκαία ύστερα από απαίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το γήπεδο.

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα περιλαμβάνεται και η τελική δαπάνη απολογιστικών εργασιών που περιέλαβε το σύνολο των απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο.

Η κάλυψη της συνολικής δαπάνης των νέων εργασιών (1ο και 2ο ΠΚΤΜΝΕ), ύψους 11.906,15 € γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Επίσης, οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό των ομάδων που αφορούν αρχικές συμβατικές εργασίες καλύπτονται και αυτές από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά διάθεση επί έλλειπον δαπανών από ομάδα σε ομάδα.

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 158.079,14 € και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών κλείνει με μείωση 11.747,65 €, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση.

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν μετά την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 2ου ΑΠΕ, η Υπηρεσία μας προτείνει έγκριση

παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά έξι (6) ημέρες μετά την έγκριση του ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ύστερα από τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

1. Την έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»** (Αρ. Μελ.: 72/2014).
2. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
3. Την έγκριση παράτασης έξι (6) ημερών μετά την έγκριση του ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1)Εγκρίνει το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου **«Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»** (Αρ. Μελ.: 72/2014).
- 2) Εγκρίνει το 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.
- 3) Εγκρίνει παράταση έξι (6) ημερών μετά την έγκριση του ΑΠΕ, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την περαίωση των εργασιών του έργου.
- 4)Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 22 - 03 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος