



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 08-04-2019
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 106 / 2019

Θέμα: Έπαρταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», (Αρ. Μελ. : 100/2017)΄΄

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08^η του μήνα Απριλίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 6386/04-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Ναλπαντίδου Αφροδίτη
3	Μεζίκης Βασίλειος	3	Λαϊνάκου Αφροδίτη
4	Καρράς Ευστράτιος	4	Μαυρίδου Αναστασία
5	Κεσόγλου Παύλος	5	Γυμνόπουλος Κοσμάς
6	Κωνσταντίνου Κυριάκος	6	Εμεινίδης Αναστάσιος
7	Κουσενίδης Αλέξανδρος	7	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
8	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	8	Αβραμίδης Μωυσής
9	Σιδηρόπουλος Σάββας	9	Λαδός Παράσχος
10	Γρούγιος Ηλίας	10	
11	Μανωλόπουλος Βασίλης	11	
12	Κατζικάς Γεώργιος	12	
13	Σουσιλόγλου Νικόλαος	13	
14	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	14	
15	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	15	
16	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Αθανασιάδης Ιωάννης	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Καζαντζίδης Γεώργιος	20	
21	Γκαλέτσης Αθανάσιος	21	
22	Νοτάκης Ιωάννης	22	
23	Τσομπανοπούλου Μελίσα	23	
24	Σμήλιος Ηλίας	24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	

29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτο .

Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2^{ου}, του 3^{ου} και του 4^{ου} τακτικού θέματος έναντι του 1^{ου} τακτικού θέματος.

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι :

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την υπ' αριθμ. 284/09-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και την ένταξη της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), προϋπολογισμού 57.554,29 € με Φ.Π.Α, με συνοπτικό διαγωνισμό, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16.

Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με την υπ' αριθμ. 57/13-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ανάδοχος το μελετητικό σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (30 %).

Στις 16-04-2018 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για ποσό 32.490,32 € (χωρίς ΦΠΑ), η οποία στο άρθρο 3^ο όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της διακήρυξης, συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος κατέθεσε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. στις 24-04-2018 με καταληκτική ημερομηνία την 16-04-2019.

Ο ανάδοχος στις 16-04-2018 κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τα περιεχόμενα για τη διαδικασία προέγκρισης του Ε.Χ.Σ.

Ο Δήμος με το υπ' αριθμ. 7381/ΔΤΥ/1497/27-07-2018 κατέθεσε πλήρη φάκελο της μελέτης στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να προωθηθεί η διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης.

Η Δ/ση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών & Αστικών Περιοχών με το υπ' αριθμ. 11394/17-10-2018 έγγραφο ζήτησε διευκρινήσεις-συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δήμος απέστειλε με το υπ' αριθμ. 20926/4687/26-11-2018 έγγραφο.

Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί χρόνος τριών (3) μηνών για την απόφαση προέγκρισης του Ε.Χ.Σ.. Όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση ανεβάζοντας το χρόνο έγκρισης σε οκτώ (8) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικείμενου δεν έχει επηρεαστεί.

Με την υπ' αριθμ. 1890/28-03-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΨΛ37/Λ-95Κ) η μελέτη εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5037861.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 : **«3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».**

Επίσης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2005/03-04-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αιτήματα σχετικά με Προεγκρίσεις υποβάλλονται για έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή : **«3) Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ή στο χρονικό αντικείμενο (παράταση προθεσμίας περαίωσης) του υποέργου».**

Μετά τα παραπάνω,

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι :

- Την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι την 16-04-2020.
- Την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή αιτήματος προέγκρισης για έλεγχο που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Με 23 Υπέρ-1 Κατά

Α) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι την 16-04-2020.

Β) Εγκρίνει την υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή αιτήματος προέγκρισης για έλεγχο που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017).

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σμήλιος Ηλίας καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106 / 2019.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Αμπελόκηποι 09 - 04 - 2019
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος