



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 7 - 4 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 111/ 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.ΜΝ.Ε του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αρ.μελ.:47/2009 και προϋπολογισμό 4.910.462,00 € (με ΦΠΑ).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7^η του μήνα Απριλίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 4933/3-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Κουσίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Λαδάς Παράσχος, Χοΐδης Χαράλαμπος, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη:

1. Την 198/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 1 « Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» με ανοικτό διαγωνισμό με Αρ. μελ. 47/09 & ΑΑΕ389 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 4.910.462,00€.

2. Την αριθμ. πρωτ. 7394/12.10.2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» της ΕΔΑ –Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Μακεδονία –Θράκης 2007-2013 " και το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης.

3. Την δημοπρασία που έγινε στις 25.05.2011 και την υπ' αριθμό **179/29.09.2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στη εταιρεία Αμπατζής –Στομαχόπουλος ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 40,05%.

4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 08.11 .2011 και ανατέθηκε στην εταιρεία Αμπατζής – Στομαχόπουλος ΑΤΕ η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1 συνολικού ποσού 2.947.207,98€ εκ των οποίων για εργασίες 2.345.131,00€ και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

5. Την με αριθμό πρωτ. 4.506 /ΔΤΥ 1.262 /20.03.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 1^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων** » .

6. Την υπ ' αριθμό 131/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας πέντε (5) Νέων Εργασιών.

7. Την με αριθμό πρωτ. 17.827 /ΔΤΥ 5106 /18.11.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 2^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων** » .

8. Την υπ ' αριθμό 435/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ

9. Την με αριθμό πρωτ. 4053/1083 (ΔΤΥ) /19.03.2014 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 3^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**».

10. Το με αριθμό πρωτ. 2.794 /01.04.2014 έγγραφο της ΕΔΑ –ΠΚΜ με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη πέντε (5) νέων τιμών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι 34.627,41€ εκ των υπολειπόμενων απροβλέπτων του 2^{ου} ΑΠΕ ποσού 35.769,13€ .

Η τελική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.396.104,05€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 551.103,93€. δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

1. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.396.104,05€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 551.103,93€.

2. Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 16 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήμας Αναστάσιος), αποχή 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγιώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας).

Α). Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.396.104,05€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 551.103,93€.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 8 - 4 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος