



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 26-08-2019
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 195 / 2019

Θέμα: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 15952/22-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Κεσόγλου Παύλος	2	Ιωαννίδης Εμμανουήλ
3	Κουσενίδης Αλέξανδρος	3	Ναλπαντίδου Αφροδίτη
4	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	4	Εμεινίδης Αναστάσιος
5	Σιδηρόπουλος Σάββας	5	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία
6	Γρούγιος Ηλίας	6	Κυριλλίδης Γεώργιος
7	Μανωλόπουλος Βασίλης	7	Αθανασιάδης Ιωάννης
8	Κατζικάς Γεώργιος	8	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
9	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	9	Λαϊνάκου Αφροδίτη
10	Μεζίκης Βασίλειος	10	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
11	Αποστολίδου Μαρία	11	Νοτάκης Ιωάννης
12	Καρράς Ευστράτιος	12	Λαδός Παράσχος
13	Σουσιλόγλου Νικόλαος	13	Γκαλέτσης Αθανάσιος
14	Κωνσταντίνου Κυριάκος	14	Μαυρίδου Αναστασία
15	Γυμνόπουλος Κοσμάς	15	
16	Καζαντζίδης Γεώργιος	16	
17	Αβραμίδης Μωυσής	17	
18	Τσομπανοπούλου Μελίσα	18	
19	Σμήλιος Ηλίας	19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, αλλά δεν παρέστη καμία.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **111/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ**» (αρ. μελ. 1/2018) με εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

Με την υπ' αριθμ. **174/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης και αναδείχθηκε ανάδοχος ο ΦΑΝΗΣ Ι. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 66,77%.

Με την υπ' αριθμ. **54/2019** εγκρίθηκε ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)** του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελ. 1/2018.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 15497/ΔΤΥ2237/12.08.2019 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση, σαράντα πέντε (45) ημερών, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω:
α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου που διανύσαμε και
β) τον χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Η συνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ απαιτήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν:

1) Οι τελικές ποσότητες των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και οι οποίες διαφέρουν από τις αρχικές προμετρούμενες ποσότητες

2) Οι δύο νέες εργασίες (ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ), οι οποίες αν και δεν είχαν προληφθεί στην μελέτη κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, συγκεκριμένα:

ΝΤ.1: ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm (ΝΑΥΔΡ 12.10.04) **ΝΤ.2:** ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΑΟΔΟ Δ04).

Η κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Επίσης, οι αυξήσεις στον προτεινόμενο προϋπολογισμό των ομάδων καλύπτονται και αυτές από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά διάθεση επί έλλειτον δαπανών από ομάδα σε ομάδα παρά μόνο εντός των ομάδων.

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται σε 366.344,39 ευρώ και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες θα πρέπει να δοθεί παράταση στον ανάδοχο για την εκτέλεσή τους, με την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί στον ανάδοχο για την περαίωση του έργου είναι ανάλογη του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εναπομενουσών εργασιών.

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη την αίτηση του Αναδόχου και δεδομένου ότι:

α) ο χρόνος της χειμερινής περιόδου που διανύσαμε και κατά τον οποίο υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε προβλεφθεί στο συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου, δηλαδή 12 μήνες.

β) ο χρόνος που απαιτήθηκε για τις εκτελεσθείσες εργασίες δηλαδή σχεδόν όλος ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά χρονικά διαστήματα που έλαβαν χώρα από πλευράς του αναδόχου μεταξύ των επιμέρους εργασιών, ήταν υπέρ αρκετός

προτείνεται να δοθεί παράταση τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο, από την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης 11/09/2019, **δηλ. έως 11/10/2019.**

Ύστερα από τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

1. Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018
2. Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου
3. Την έγκριση **παράτασης τριάντα (30) ημερών** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, από την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, **δηλ. έως 11/10/2019.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Με ψήφους 18 Υπέρ - 1 Κατά

Α) Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ. 1/2018.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου.

Γ) Εγκρίνει την **παράταση τριάντα (30) ημερών** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, από την λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, **δηλ. έως 11/10/2019.**

Ο Δ.Σ. κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε.

Η Δ.Σ. κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα με επιφύλαξη.

Δ) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 195 / 2019.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 27 - 08 - 2019

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρétτη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

