



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 6 - 6 - 2011
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621

Αριθ. Απόφ. 197/ 2011

ΘΕΜΑ: Διάλυση της Σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» με αρ. μελ.: 84/2008 και προϋπολογισμός: 981.644,00 €

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7189/2-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσιδής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πασιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδής Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. κ. Κουσενίδης έθεσε υπ' όψιν των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

Σχετικά με το έργο: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» σας ενημερώνουμε ότι:

1. Με την υπ' αριθ. 228/02.10.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης εγκρίθηκε η εκτέλεση του άνω έργου.
2. Με την υπ' αριθ. 02/20.01.2009 Απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που ανέδειξε το μειοδότη ΡΟΒΕΡΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙΔΗ Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης τριάντα έξι και δεκατρία τις εκατό (36,13%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Την 03.04.2009 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή - αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» μεταξύ του Δήμου Μενεμένης και του Αναδόχου του έργου.
4. Την 18.09.2009 πιστοποιείται στον Ανάδοχο του έργου, με την από την 07.08.2009 αναλυτική επιμέτρηση, ο 1^{ος} Λογαριασμός ύψους διακόσιες πέντε

- χιλιάδες οχτακόσια δέκα επτά ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά (205.817,18 €) με Φ.Π.Α.
5. Την 18.09.2009 διαβιβάζεται στη Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθ. πρωτ.: 12005/ΔΤΥ1688 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης ο 1^{ος} Λογαριασμός με αίτημα την άμεση πληρωμή του.
 6. Την 18.12.2009 πιστοποιείται στον Ανάδοχο του έργου , με την από την 30.11.2009 αναλυτική επιμέτρηση, ο 2^{ος} Λογαριασμός ύψους εκατόν έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (111.494,53 €) με Φ.Π.Α..
 7. Την 22.12.2009 διαβιβάζεται στη Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθ. πρωτ.: 17108/ΔΤΥ2284 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης ο 2^{ος} Λογαριασμός για την άμεση πληρωμή του.
 8. Την 04.03.2010 αποστέλλεται στη Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθ. πρωτ.: 2836/ΔΤΥ 393 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης, με όχληση σχετικά με:
 - ⇒ *τους απλήρωτους Λογαριασμούς του έργου*
 - ⇒ *τη μελλοντική απορρόφηση πιστώσεων καθώς και*
 - ⇒ *την αδυναμία του Αναδόχου του έργου να συνεχίσει τις εργασίες του έργου χωρίς να πληρώνεται.*
 9. Την 18.03.2010 αποστέλλεται στη Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθ. πρωτ.: 3427/ΔΤΥ 502 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης, με όχληση σχετικά με:
 - ⇒ *την πληρωμή των δύο Λογαριασμών του έργου καθώς και*
 - ⇒ *τις συνολικές οφειλές έργων από τη Γ.Γ.Α. που αφορούν έργα του Δήμου Μενεμένης.*
 10. Την 06.05.2010 αποστέλλεται στη Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθ. πρωτ.: 5115/ΔΤΥ 758 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης με νέα όχληση σχετικά με το:
 - ⇒ *θέμα τα ανυπέρβλητα προβλήματα στη συνέχιση του έργου και*
 - ⇒ *αίτημα για άμεση χρηματοδότησή του*καθώς κανένας Λογαριασμός δεν είχε πληρωθεί.
 11. Την 29.09.2010 παραδίδεται από δικαστικό επιμελητή στο Δήμο Μενεμένης, στο Δ.Σ. Μενεμένης και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μενεμένης η ειδική δήλωση του Αναδόχου του έργου περί διακοπής των εργασιών του έργου λόγω της παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.
 12. Την 01.10.2010 εκδόθηκε η Απόφαση της Υπηρεσίας για τη διακοπή των εργασιών
 13. Την 16.11.2010 στη Γ.Γ.Α. διαβιβάζεται με το υπ' αριθ. πρωτ.:13704/ΔΤΥ1873 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης η ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου από τον Ανάδοχο, με την επισήμανση ότι κινδυνεύει τόσο το εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο του έργου όσο και η εξέλιξή του.
 14. Την 21.12.2010 γίνεται πληρωμή μέρους του 1^{ου} λογαριασμού και ποσού 86.689,70€ με το υπ' αριθμ. 1/633/21.12.2010 ΧΕΠ
 15. Την από 14.04.2011 αίτηση διάλυσης σύμβασης του Ροβέρτου Γ. Πατρικίδη
 16. Την από 20.05.2011 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης περί διάλυσης της από 03.04.2009 σύμβασης κατασκευής του έργου : «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου » με αρ. μελ.: 84/2008 και προϋπ/σμό : 981.644,00 €.
 17. Την από 06.06.2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κο Διονύση Δήμου

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω και επειδή:

1. Ουδενμία απάντηση, σε κανένα από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα με τη χρηματοδότηση , υπήρξε από την ΓΓΑ έως και σήμερα, η οποία ΓΓΑ ήταν υπεύθυνη για τη χρηματοδότηση του έργου με εγκεκριμένες πιστώσεις ΣΑΕ 016 κωδ. Έργου 2004 ΣΕ 01600009 με προϋπολογισμό ένταξης 1.300.000,00€.
2. Ο Ανάδοχος του έργου θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία εφόσον διεκδικήσει σταλίες ή έξοδα συντήρησης του έργου σε περίπτωση που η σύμβαση παραμένει ενεργή.

3. Παρόλο που ο ανάδοχος έχει πληρωθεί μέρος των οφειλομένων, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι τα ίδια προβλήματα δε θα συνεχιστούν και κατά την υπόλοιπη υλοποίηση του έργου με πιθανή νομική εμπλοκή μεταξύ Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη διάλυση της από την 03.04.2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και του Ροβέρτου Πατρικίδη Ε.Δ.Ε. κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 και την έκδοση διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 27 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).

Α)Εγκρίνει τη διάλυση της από την 03.04.2009 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και του Ροβέρτου Πατρικίδη Ε.Δ.Ε. κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008 και την έκδοση διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών του έργου.

Β)Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος	Τα Μέλη
Ακσελής Γεώργιος	Αμπελόκηποι 7 - 6 - 2011
	Ακριβές Απόσπασμα
Ο Ειδικός Γραμματέας	Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ε. Κουκουλιώτης	Γεώργιος Ακσελής