



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος  
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 25 - 6 - 2012  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313689-690  
Αριθμός απόφασης : 229/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» με αριθμό μελέτης 32/2006 και πρ/σμό 1.059.100,00€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και **ώρα 8<sup>η</sup> μμ** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την **8161/21-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :** Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πασιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης,

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σε εφαρμογή της αριθμ. 149/2009 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, εκτελέστηκε στο Δήμο μας, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, το έργο «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006), προϋπολογισμού 890.000€ + 169.100,00€ Φ.Π.Α. 19%, από την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία επελέγη με την υπ' αριθμ. 216/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με έκπτωση 12% επί των τιμών του τιμολογίου. Το συμφωνητικό ανήλθε συνολικά στο ποσό των 933.912 €.

Το έργο περαιώθηκε στις 21.05.2010 εμπρόθεσμα όπως αναγράφεται και στην από με αρ. πρωτ. 12671/22-12-2010 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε στις 15.12.2010.

Με την αριθμ. πρωτ. 90641/23-12-2011 (ΑΔΑ : ΒΟΝ1ΟΡ1Υ-ΩΒΙ) απόφαση της Δ/σης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και με την αριθμ. 21/2012 απόφαση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, συγκροτήθηκε η επιτροπή του έργου η οποία συγκροτείται σε σώμα στις 15-06-2012 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής με απομείωση του άρθρου ΝΑΟΙΚ Μ7417 – ΑΤ 67- του τιμολογίου της μελέτης με τίτλο « Στίλβωσις μαρμάρων » και παρατήρηση να συνταχθεί άμεσα τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συμπεριλαμβάνοντας την διορθωμένη ποσότητα. Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπογράφει με επιφύλαξη.

Η ανάδοχος εταιρεία κατάθεσε την υπ'αρ. πρωτ.8110/19.06.12/ΔΤΥ3135/20.06.12 ένσταση κατά του πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής Παραλαβής και συγκεκριμένα κατά της ποσοτικής παραλαβής. Οι λόγοι που προβάλλει είναι ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομολογία (απόφαση 1644/2008 του Αρείου Πάγου) την οποία επισυνάπτει δεν δύναται η παραπάνω εργασία να ανακληθεί ή ακυρωθεί από την Υπηρεσία σας μετά την παρέλευση 18 μηνών από την πιστοποίησή της, ούτε με το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής μπορούν να αμφισβητηθούν εργασίες που περιελήφθησαν σε τμηματικές επιμετρήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν ρητώς.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΥ3135/20-6-2012 εισήγηση που εκθέτει το ιστορικό της απομείωσης της ποσότητας του άρθρου ΝΑΟΙΚΜ/7417 – ΑΤ – 67 – του τιμολογίου της μελέτης με τίτλο «Στίλβωσης μαρμάρων» την νομοθεσία, - νομολογία που διέπει την παραπάνω ενέργεια και τις δικές της απόψεις.

Εισηγούμαστε:

1. Την απόρριψη της ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006).
3. Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 149/2009 απόφασης του Δ.Σ. τον 4ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει:

- Την απόρριψη της ένστασης (για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία συναποστέλλεται με την παρούσα απόφαση και αποτελεί συστατικό στοιχείο της).
- Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006).

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 229/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 26 - 6 -2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος