



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
 21.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 334/2020

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19268/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **4<sup>ο</sup> ΕΚΤΑΚΤΟ Θέμα**, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη :

- 3.1** Την αριθ. 34/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
- 3.2** Την αριθ. 39/17.02.2020 Απόφαση Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
- 3.3** Το αριθ. Πρωτ. 4577/ΔΤΥ 587/24.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ».
- 3.4** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4697/25.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 298, δαπάνης ύψους 71.250,57€ (Κ.Α. 30.7326.01)
- 3.5** Την αριθ. υπ' αριθμ. 058/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ»»(Αρ.Μελ.:20/2020), προϋπολογισμού 71.250,57€, με εργολαβία μετά από συνοπτικό διαγωνισμό.
- 3.6** Την υπ' αριθ. 062/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοπρασία διεξήχθη στις 23-03-2020.
- 3.7** Την υπ' αριθ. 083/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1.

**3.8** Την υπ' αριθ. 117/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 2.

**3.9** Την υπ' αριθ. 147/2020 απόφαση Ο.Ε., η οποία επικυρώνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης και εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Μ. & Κ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε» ΑΦΜ 099334013 με έκπτωση 43,00 %.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης (άρθρο 53 παρ. 7ι του Ν.4412/16) και είναι έχουν καταγραφεί στις σχετικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε του έργου, καθώς και τρεις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή ολοκλήρωση του έργου.

Γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης και χρήση των επί ελάσσον δαπανών από ομάδα σε ομάδα για την κάλυψη των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων.

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις ή αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση του έργου. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Οι τρεις νέες εργασίες είναι οι παρακάτω και η κάλυψη τους έγινε από το ποσοστό των απρόβλεπτων δαπανών:

1. Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (NT1)
2. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, πενταπολικό, διατομής 5x10mm<sup>2</sup> (NT2)
3. Ακροκιβώτιο ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό σώμα (NT3)

Υστερα από τα παραπάνω, **εισηγούμεστε**: Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

A) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» αρ. μελ. 20/2020.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 334/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22.10.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος