



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 23.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 379/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» αρ. μελ. 59/2020

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 20726/10-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσιδής Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ράπτου Όλγα
 ΑΠΟΝΤΕΣ οι: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

3.1 Την αριθ. 113/13-07-2020 (ΑΔΑ: 6000ΩΨΕ-MBY) Απόφαση Δ.Σ. περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

3.2 Το αριθ. Πρωτ. 12270/ΔΤΥ2059/14-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007021644) τεκμηριωμένο αίτημα για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ».

3.3 Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 12315/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΗ7ΩΨΕ-99Υ, ΑΔΑΜ:20REQ007024016) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αριθμό Α.Α.Υ. 425, δαπάνης ύψους 74.400,00 € (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Κ.Α. 30.7321.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020).

3.4 Την αριθ. υπ' αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε:

1. η υπ' αριθμ. 59/2020 Μελέτη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» προϋπολογισμού 73.565,31 € με ΦΠΑ.
2. η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου και τη διαπίστωση των λόγων που αιτιολογούν την κατεπείγουσα ανάγκη.
3. η εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 59/2020, προϋπολογισμού 73.565,31 € με ΦΠΑ, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32, παρ. 2γ, του Ν.4412/2016.

4. η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με το κάτωθι επισυναπτόμενο σχέδιο της διακήρυξης.
5. ο ορισμός των μελών της επιτροπής που θα διενεργήσει την διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν στη διαπραγμάτευση σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, ως εξής:

Τακτικά μέλη		Αναπληρωματικά μέλη
1. Κιάκου Άννeta, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό (ως Πρόεδρος)		1. Παρτσάλη Κασσιανή, Αρχ. Μηχανικός με Α' βαθμό (ως αν. πρόεδρου)
2. Παλάσκας Ευάγγελος, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό		2. Παλατσιίδου Τριάδα, Τοπ. Μηχανικός ΤΕ με Α' βαθμό
3. Μαρίνου Μαρία, Αρχ. Μηχανικός με Β' βαθμό		3. Βασιλειάδης Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' βαθμό

- Η δημοπρασία διεξήχθη στις **23.07.2020** και συντάχθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής) από το οποίο προκύπτει κατακύρωση της σύμβασης υπέρ του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» με έκπτωση 3% ΑΦΜ: 999831625 ΔΟΥ: Ιωνίας Θεσ/κης και δ/νησ η έδρας: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 57007 Χαλκηδόνα Θεσ/κης.

3.5 Την υπ' αριθ. 218/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 και την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ – Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» ΑΦΜ 999831625 με έκπτωση 03,00 %.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης (άρθρο 53 παρ. 7ι του Ν.4412/16) και είναι έχουν καταγραφεί στις σχετικές επιμετρήσεις και τα Π.Π.Α.Ε του έργου, καθώς και τρεις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή ολοκλήρωση του έργου.

Γίνεται χρήση μέρους των απροβλέπτων για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης και χρήση των επί ελασσον δαπανών από ομάδα σε ομάδα για την κάλυψη των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων.

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις ή αυξομειώσεις ποσοτήτων που αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση του έργου. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Οι τρεις νέες εργασίες είναι οι παρακάτω και η κάλυψη τους έγινε από το ποσοστό των απρόβλεπτων δαπανών:

- 1.Καθαίρεση ψευδοριφών (NT1)
- 2.Καθαίρεση επενδύσεων τοίχων (NT2)
- 3.Κατασκευή ψευδοροφής με γυψοσανίδας (NT3)
4. Γυψοσανίδες ανθυγρές (NT4)
5. Οπτοπλινθοδομές 1/2 πλίνθου (NT5)
6. Στόμιο αέρα 10*10in (NT6)
7. Αεραγωγός εύκαμπτος αλ. Φ200 (NT7)

8. Μπάρα στήριξης ΑΜΕΑ (ΝΤ8)

Ύστερα από τα παραπάνω **εισηγούμεστε**: Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» αρ. μελ. 59/2020

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 379/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 24.11.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος