



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
21.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 46/2022

ΘΕΜΑ: 4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», (Αρ. Μελ. : 100/2017)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 3957/17-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το **3^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την υπ' αριθμ. 284/09-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και την ένταξη της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), προϋπολογισμού 57.554,29 € με Φ.Π.Α, με συνοπτικό διαγωνισμό, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 95 του Ν.4412/16.

Μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με την υπ' αριθμ. 57/13-03-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ανάδοχος το μελετητικό σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. – ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που

ΑΔΑ: 6Α1ΗΩΨΕ-Ι9Φ

υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (30 %).

Στις 16-04-2018 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για ποσό 32.490,32 € (χωρίς ΦΠΑ), η οποία στο άρθρο 3^ο όρισε, σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της διακήρυξης, συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος κατέθεσε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης το οποίο εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. στις 24-04-2018 με καταληκτική ημερομηνία την 16-04-2019.

Ο ανάδοχος στις 16-04-2018 κατέθεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τα περιεχόμενα για τη διαδικασία προέγκρισης του Ε.Χ.Σ.

Ο Δήμος με το υπ' αριθμ. 7381/ΔΤΥ/1497/27-07-2018 κατέθεσε πλήρη φάκελο της μελέτης στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να προωθηθεί η διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης.

Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών & Αστικών Περιοχών με το υπ' αριθμ. 11394/17-10-2018 έγγραφο ζήτησε διευκρινήσεις-συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο Δήμος απέστειλε με το υπ' αριθμ. 20926/4687/26-11-2018 έγγραφο.

Με την υπ' αριθμ. 1890/28-03-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΨΛ37ΛΛ-95Κ) η μελέτη εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5037861.

Στις 08.04.2019 δόθηκε παράταση έως 16.04.2020 με την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΨΟΓΘΩΨΕ-ΔΕΒ) και την θετική γνωμοδότηση της ΕΔΑΠΚ

Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί χρόνος τριών (3) μηνών για την απόφαση προέγκρισης του Ε.Χ.Σ. δηλαδή ότι η προέγκριση θα είχε δοθεί έως 01.06.2019.

Όμως η απόφαση της προέγκρισης δόθηκε στις 30.01.2020 (ΑΔΑ : ΨΖΗ04653Π08-Β03) .

Στις 05.02.2020 δόθηκε εντολή εκκίνησης α' σταδίου στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 2907/ΔΤΥ 363/05.02.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 3953/ΔΤΥ481/14-02-2020 έγγραφο υπέβαλλε φάκελο της Γεωλογικής Μελέτης Καταλληλότητας η οποία εστάλη στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ για έγκριση με το υπ' αριθμ. 4539/ΔΤΥ578/24-02-2020 έγγραφο.

Επίσης ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 5307/ΔΤΥ685/05-03-2020 έγγραφο υπέβαλλε το φάκελο της μελέτης του ΕΧΣ και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) την οποία ενέκρινε η ΔΤΥ με το υπ' αριθμ. 6918/ΔΤΥ962/02-04-2020 έγγραφο.

Με την υπ' αριθμ. 101/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 2^η παράταση μετά και τη θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστικής.

Η Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 9276/ΔΤΥ1465/28-05-2020 έγγραφο απέστειλε τη μελέτη του ΕΧΣ και τη ΣΜΠΕ στο αρμόδιο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (ΤΜΣΘ) και με το υπ' αριθμ. 4539/ΔΤΥ/578/24-02-2020 απέστειλε τη Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΝ, για την προώθηση του θέματος.

Με την υπ' αριθμ. 423/21-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 3^η παράταση μετά και τη θετική γνωμοδότηση της Διαχειριστικής.

Με την Α.Π. : ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104233/6676/04-11-2021 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ : 6ΣΥΕ4653Π8-5Θ5) αποφασίστηκε η περιβαλλοντική έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) σε τμήμα του πρώην στρατοπέδου "Μέγας Αλέξανδρος" στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κατόπιν αξιολόγησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης της Γεωλογικής Μελέτης του Θέματος από το Τμήμα Τοπικών & Ειδικών Χωρικών Σχεδίων/ΥΠΕΝ, με το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20924/422/07-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικών & Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, ζητήθηκε η προσκόμιση γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιών Γ.Ε.Σ. και Γ' Σώματος Στρατού, στην οποία να αναφέρεται «εάν

στην έκταση του εν θέματι Στρατοπέδου υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές νερού ή καυσίμων και υπόγειες αποθήκες πυρομαχικών ή άλλων υπόγειων στρατιωτικών έργων».

Η αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία, με το με Α.Π. Φ.910/33/95350/Σ.6294/17-11-2020 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης, μας γνωστοποίησε «την ύπαρξη τριών υπόγειων δεξαμενών πετρελαίου από τις οποίες εκκενώθηκε το καύσιμο και πληρώθηκαν με νερό, από τα έτη 2007-2008» και στη συνέχεια ότι «δεν διαθέτει κατάλληλο προσωπικό ούτε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα εξειδικευμένα μηχανήματα» προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων ή άλλων υποδομών στο υπέδαφος του εν λόγω τμήματος του στρατοπέδου.

Κατόπιν αυτών και επειδή μετά από επιτόπου αυτοψία του επιβλέποντα της μελέτης υπαλλήλου του Δήμου με το Γεωλόγο Μελετητή εντοπίστηκε μόνο μία (1) υπόγεια δεξαμενή καυσίμων, προκειμένου να εντοπιστούν τόσο οι υπόλοιπες υπόγειες δεξαμενές όσο και τυχόν επικίνδυνες ή άλλες υποδομές στο υπέδαφος, να χαρτογραφηθούν στο υπόβαθρο και τους Θεματικούς Χάρτες της Γεωλογικής Μελέτης και να διατυπωθεί ο σχετικός χαρακτηρισμός τους στην πρόταση Γεωλογικής Καταλληλότητας, προτείνεται η εκτέλεση Γεωφυσικών Διασκοπήσεων με Γεωραντάρ. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη σε παρόμοιες εργασίες, είναι ακριβής, διαθέτει πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και επιπλέον, είναι εξορθολογισμένη ως προς την απαιτούμενη δαπάνη.

Η παραπάνω εργασία δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη όπως φαίνεται και στο τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής αυτής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 186 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει θα πρέπει για τις νέες εργασίες να κατατεθεί Συγκριτικός Πίνακας αφού συνταχθεί Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της Μελέτης σύμφωνα με το οποίο προεκτιμήθηκε η συμπληρωματική εργασία.

Τα παραπάνω αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση και στο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών της μελέτης (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως μας υποβλήθηκε με το αρ. 12121/ΔΤΥ2673/09-06-2021 διαβιβαστικό του μελετητικού σχήματος.

Η Υπηρεσία κατέθεσε αίτημα προέγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης στη Διαχειριστική το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ 5998 – 5.0/08-07-2021 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος με το υπ' αριθμ. 14795/ΔΤΥ3177/08-07-2021 έγγραφο ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη θετική του γνωμοδότηση στην εισήγηση της Υπηρεσίας για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 142/22-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο απέστειλε την υπ' αριθμ. 101/14/21-07-20201 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Ψ0ΩΑ7ΛΛ-ΡΞΞ) στην εισήγηση της Υπηρεσίας για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης.

Ο Δήμος με την υπ' αριθμ. 229/09-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα (μαζί με την Αιτιολογική έκθεση και το Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)) της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017) και με την 322/22-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε - παρέλαβε την υποστηρικτική μελέτη εργασιών Γεωραντάρ της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017).

Η δύσκολη επιδημιολογικά κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα έχει διαδραματίσει το ρόλο της στην καθυστέρηση της διαδικασίας.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου δεν έχει επηρεαστεί.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021: **«3. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης».**

Επίσης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2005/03-04-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αιτήματα σχετικά με Προεγκρίσεις υποβάλλονται για έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή : **«3) Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ή στο χρονικό αντικείμενο (παράταση προθεσμίας περαίωσης) του υποέργου».**

Η Υπηρεσία κατέθεσε το υπ' αριθμ. 2980/ΔΤΥ597/07-12-2022 αίτημα προέγκρισης της 4^{ης} παράτασης της σύμβασης στη Διαχειριστική.

Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ 710/15-02-2022 θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μετά τα παραπάνω,

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι :

- Την 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), έως την 30-06-2023, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά – 1 Αποχή**

Α) Εγκρίνει την 4^η παράταση της συνολικής προθεσμίας σύμβασης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017), έως την 30-06-2023, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος ΑΠΕΧΕΙ.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2022.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 22.02.2022.

Η Πρόεδρος

Αποστολίδου Μαρία